

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: WJKY-ZHJL-001

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MWp 分布式光伏电站项目

签发: 梅波

会议地点	会议室	会议时间	2017 年 7 月 19 日
会议主持人	寇海涛、孟文伟		
会议主题: 苏州吴江康饮 4.58MWp 分布式光伏电站项目首次工程例会及样品确认。			
上次会议问题落实情况: 无。			
本次会议内容: 监理单位: 孟文伟 1、所有进场材料必须监理参加开箱报验, 验收合格方可进场使用; 2、所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底, 进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品, 高空作业必须进行安全防护措施, 严禁施工人员酒后作业; 3、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识, 不得随意乱搭乱拉电线; 4、工地监理例会每周召开一次, 会议时间定于每周三下午 14:00 整, 地点在会议室, 相关参建单位的主要管理人员、技术人员都要参加。 5、希望施工单位合理安排施工计划, 并排好各分部分项进度计划表, 上报监理项目部审批; 6、本工程名称确定为《苏州吴江康饮 4.58MWp 分布式光伏电站项目》。 7、吴江康饮项目施工阶段处于夏季最炎热的时期, 要求施工单位严格按照本期下发的《苏州康饮项目夏季施工注意事项》内容, 编辑夏季施工方案及施工现场安全技术交底, 并做好防暑降温工作。 8、《苏州吴江康饮 4.58MWp 分布式光伏电站项目》的施工蓝图, 要求设计单位尽快落实提供, 避免影响施工工期进度。 9、要求施工单位提供人员配置及施工进度配置表, 就是每到工序需要配置多少人员及进行多长时间。 建设单位: 寇海涛 1、《苏州吴江康饮 4.58MWp 分布式光伏电站项目》的施工倒排计划。 2、施工现场工程目标是, 在确保安全和工程质量的前提下, 争取早日完工并网发电。 总包单位: 彭陈平 1、《苏州吴江康饮 4.58MWp 分布式光伏电站项目》的施工蓝图因与设计院沟通及前期费用的等问题, 导致现在未出图, 在之后的工作中会跟进。 施工单位: 马冲 1、前期材料报验, 马道已报验, 并且已进场完成, 马道共计 1600 米左右, 现场加工至长 80-90cm、宽 50cm 的工程材料。 2、施工人员已有一周, 根据前期勘察屋面漏点情况, 涉及施工部位已修补, 未涉及施工部位等部分未修补。 3、马道的前期准备工作已进行分解工作及人工搬运吊装至屋面, 堆放在水泥屋面上, 等待安装时直接搬运至施工部位安装。 4、施工现场 4 名施工人员已进行安全三级教育, 但是进入夏季施工, 39-40°C 以上的温度, 现场可能会上半天施工下半天休息这样进行, 工期可能会有延迟。 5、因现场马道只有电子版图纸, 需要邮件建设及设计单位予以确认, 我方才能够进行施工。 下周计划: 1、下周准备夹具的组装工作。 2、下周准备施工马道的施工测量放线工作。 样品确认: 1、材料样品现场检查内容为: ①、马道板、②、马道横梁檩条、③夹具、④螺丝、⑤马道辅材。 2、马道板现场外观检查有细微裂缝及缺口等瑕疵。檩条及夹具样品及现场检查无缺陷, 现场无镀锌测厚仪, 要求之后支架材料进场时需提供。			

主送单位	苏州乐栅光伏能源有限公司乐轩项目部		
抄送单位	上海久能能源科技发展有限公司乐轩项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司乐轩监理部	发文时间	2017年7月19日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

