

会议纪要

工程名称：苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

编号：07

签发：梅波



会议地点	会议室	会议时间	2017 年 9 月 18 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李明冬
会议议题	项目第六次会议（工作安排）		

出席人员：

业主：陈杰 总包方：张照国、季欣、马冲 监理方：李明冬

会议内容如下：

上周工作要求：上周要求施工方确认桥架到场时间，已经确认并且已经到场，但设计变更文件任未出来，3 号 2 期的组件也已基本装完，1 号厂区高库导轨已安装完成，其余部位已安装了 40%。

本次会议内容：业主方陈杰经理发出通知由于组件要换成 285 的，所以暂时没有组件到场，在这段时间内，先安装桥架，另外安全也要注意，由于是在厂房顶部施工，所以要求施工方一定要在采光带周围拉好小彩旗，不允许应付了事。总包方要尽快确定逆变器、汇流箱的订货时间。

本周工作安排：把剩余的大约 70 箱组件全部吊装完毕，调整施工计划，先安装桥架，防雷接地线，将未到的材料及时催促到场，场地生锈部位本周清除、喷漆完毕。

主送单位	西安隆基新能源有限公司		
抄送单位	上海久能能源科技发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 康饮项目部	发文时间：	2017.9.18