

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要



工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MWp 分布式光伏电站项目

签发:

2017年8月14日

会议地点	会议室	会议时间	2017年8月14日
会议主持人	陈伟、孟文伟		
会议主题: 苏州吴江康饮 4.58MWp 分布式光伏电站项目第二次工程例会。			
上次会议问题落实情况: 1、备案证和电力批复未获取,何时能够取得? 备案证未获取,现阶段所有资料已提交,等待电力局的批复,电力批复未获取。 2、彩钢瓦屋面锈蚀部份,需如何处理,需总包单位协调设计院给出处理意见及方案。			
本次会议内容: 上周工作进展: 1、上周走马道施工,3#厂房已铺装完成。 2、上周走马道施工测量放线完成。 3、上周 1#厂房材料已吊装上屋面,预计本周内安装完成。 4、上周走马道及组件夹具组装完成 10%。 本周计划: 1、本周走马道施工全部完成。 2、组件施工测量放线未开始,预计本周六开始。 3、现场施工人员有 10 人,本周预计增加 10 人,至下周 20 日之前增加施工人员至 30 人。 4、协调组件横梁搬运、运输、吊装等准备工作。 5、采购组件横梁,预计于本周到场。 本周工作要求: 1、现阶段新进施工人员较多,必须对新进施工人员进行三级安全教育培训、考核,经考试合格方可录用; 2、对所有进场施工人员进行安全、技术交底; 3、材料吊装、二次倒运注意配合方式,搬运人员注意安全,要有安全人员在现场监督检查; 5、催促设计尽快完善图纸,便于施工(提供给监理 1 份); 6、催促材料尽快到场,材料进场进行检查验收,便于施工班组及时跟进作业; 7、施工单位测量放线需抓紧时间,放线完成后现场检查,如发现有需要调整的部位要求提前申报,以方便有效的协调各个部门之间的协调工作顺利进行,施工工期不受此影响。其他工序也是如此的程序,有问题必须提前提出。			
主送单位	苏州乐棚光伏能源有限公司康饮项目部		
抄送单位	上海久能能源科技发展有限公司康饮项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司康饮监理部	发文时间	2017年8月14日

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

