

会议纪要



工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

会议地点	会议室	会议时间	2017年9月25日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李明冬
会议议题	项目第七次会议 (工程进度、材料进场)		
出席人员: 业主: 陈杰 总包方: 张照国、季欣 监理方: 李明冬 会议内容如下: 上周工作要求: 上周要求施工方确认桥架到场时间, 已经确认并且已经到场, 但设计变更文件任未出来, 3号2期的组件装完, 1号厂区高库导轨安装完成, 其余部位导轨也安装完成。由于组件未到场所以要求先安装主桥架。 本次会议内容: 确定4平方光伏线到场的确切时间, 由于上周下了一个礼拜的雨导致工期延误, 要求这周将工作时间进行调整, 将上周工期补上, 争取在接下来两周内将工期赶上来, 确定剩余组件到场的确切时间, 将3号1期剩余组件安装到位。 本周工作安排: 把接下来要到场的组件全部吊装完毕, 调整施工计划, 把3号1期和1号厂区的组件全部安装完成, 接地线全部安装完成, 桥架安装20%。			
主送单位	西安隆基新能源有限公司		
抄送单位	上海久能能源科技发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 康饮项目部	发文时间:	2017.9.25

附件: 会议签到表