

会议纪要

编号: 06

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

签发: 梅波

会议地点	会议室	会议时间	2017年9月11日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李明冬
会议议题	项目第五次会议 (材料进场)		
出席人员: 业主: 陈杰 总包方: 张照国、季欣、马冲 监理方: 李明冬 会议内容如下: 上周工作要求: 施工方对施工人员进行设计、安全交底工作已完成, 吊车人员资质已进行检查并申报, 现场施工人员也严格按照设计标准在进行施工 本次会议内容: 业主方陈杰经理发出通知可能要求将原先 290 的组件换成 285 的, 并询问总包方桥架及光伏电缆准确的到场时间。总包方已提出本周三桥架将进场, 光伏电缆待定。总包方询问业主方剩余组件到场时间, 业主方提出本周到货, 但未明确到哪一天到场。关于组件变更的问题, 我方提出设计方出示设计变更文件, 并将此问题在会议现场通知业主方, 尽快确定桥架进场时间。本周会议内容就此结束。 本周工作安排: 尽快确定桥架进场时间, 如果需要更换 285 的组件请设计单位尽快出示设计变更, 将 3 号 2 期组件全部吊装分散完成, 并完成 3 号 2 期组件压块固定及组件连接 50%, 组件接地 50%。			
主送单位	苏州东栅光伏能源有限公司康饮项目部		
抄送单位	上海久能能源科技发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 康饮项目部	发文时间:	2017.9.11

附件: 会议签到表