

会议纪要



工程名称：苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

会议地点	会议室	会议时间	2017年10月16日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李明冬
会议议题	项目第七次会议（工程进度、材料进场）		

出席人员：

业主：陈杰 总包方：张照国、季欣 监理方：李明冬

会议内容如下：

上周工作要求：上周要求施工 1. 组件安装完成（高库），桥架安装完成（高库），扁铁分散完成（高库），三号一期支桥架全部完成，主接地完成 40%，三号二期直流线完成 5%，组件完成，逆变器样板。

本次会议内容：确定 4 平方光伏线到场的确切时间，确定逆变器到场确切时间，确定接入方案，由于上周下了两天的雨导致工期延误，要求这周将工作时间进行调整，将上周工期补上，争取在接下来两周内将工期赶上来，确定剩余组件到场的确切时间，将 1 号高库，3 号 1 期剩余组件安装到位，主串接地完成 40%。

本周工作安排：将 1 号组件安装完成，完成桥架 50%。3 号 1 期剩余组件安装到位，主串接地完成 20%，3 号 2 期 4 平方光伏线敷设完成，接地安装 50%。

主送单位	西安隆基新能源有限公司		
抄送单位	上海久能能源科技发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 康饮项目部	发文时间：	2017.10.16

附件：会议签到表

