

监理例会会议纪要

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXGT-SMTG03

签发：

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-08-25
会议主持人	戚平		
会议主题： 监理例会			
本次会议内容： 总包单位工作汇报： 近期工作内容： 1、5#屋面防雷接地扁钢焊接及防腐处理，已完成 80%； 2、高压配电房更改预制舱方案供电局确认无需变更，按要求替换相应图纸即可。 下周工作内容： 1、高压配电房建筑拆除； 2、箱变位置确认，并准备正式施工。 监理单位： 1、进场设备和材料必须要有生产厂家资质、合格证、材质单、出厂检测报告等质量证明文件，经验收合格业主确认后方可使用验收合格后方可使用。 2、进入施工现场前要对工人进行安全文明施工培训，并有相应培训记录。 3、施工单位要遵守工厂守则，做到现场文明施工，人员进场必须佩戴安全帽，注意成品保护，现场施工垃圾等要清理干净，临时用电安全，现场消防器材灭火器要配备。 4、对施工班组施工前做好技术交底工作。 其他事宜： 1、组件进场时间为 9 月 5 日~28 日期间，请总包方及时协调分包进场施工事宜。 与会人员对本会议纪要如有异议，请于收到纪要二个工作日内提出书面意见，否则将视为认可执行并存档。			
主送单位	无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

GFDZJBM09：会议纪要

附监理例会会议签到表