

监理例会会议纪要

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXGT-SMTG03

签发：

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-09-18
会议主持人	戚平		
会议主题： 高压并网柜外壳验厂会议			
本次会议内容： 经多方协商讨论一致得出以下意见：			
1. 为保证施工进度并网柜需本月 25 号前进场；			
2. 并网柜照明设施及电源插座等位置图 17 日下午提供具体图纸；			
3. 并网柜地面进出电缆口需要添加橡胶扣保护；			
4. 空调挂机固定件需要提前放置预埋件；			
5. 安全出口标志必须按规范添加；			
6. 箱体防雷接地端子每端各一处引接点；			
7. 场内路线复杂并网柜基础运输需要技术娴熟司机运输。			
与会人员对本会议纪要如有异议，请于收到纪要二个工作日内提出书面意见，否则将视为认可执行并存档。			
主送单位	无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附监理例会会议签到表