

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

会议纪要

(第二期)



常州正衡电力工程监理有限公司



由 扫描全能王 扫描创建

第二次会议纪要

工程名称:丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号:ZHJL-FJ-HY-002

例会时间	2018 年 9 月 15 日	例会地点	监理办事处
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	常州天合光伏发电系统有限公司 苏州腾晖光伏技术有限公司	
主持人	陈付祥	记录整理	刘瑞杰

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、施工单位本周工作情况及现场问题。

1、苏州腾晖光伏技术有限公司本周施工情况

1) 南关镇古房村桩基浇筑 0.3MW

2) 坝上项目点放点 1.5MW、引孔 1.1MW

3) 坝下项目点放点 0.6MW (其中胡麻营 0.3MW 放完但土地无法交付使用)

下周施工计划及人员设备

1) 将古房点桩基基础浇筑完成并开始支架安装

2) 对已可放点打点施工点进行作业, 约完成 6-7 个点 (3-4MW)。引孔约 3MW 左右。

3) 进场施工人员计 60 人, 分为 3 个施工队伍。打桩机进场 2 台, 共计 4 台, 铲车 1 台, 吊车 2 台, 叉车 2 台。

需要业主单位协调解决问题

1) 部分施工用地阻工严重, 无法施工

2) 土地性质需确认

3) 部分村村名要求先补偿后交付土地

4) 土地延迟交付问题

2、天合光能 (北京) 系统有限公司本周施工情况

1) 石人沟镇关木山村场地平整;

2) 黄旗镇城根营、西村、老虎沟门村现场测绘, (坐标点已有, 现场无法施工)

大滩镇南围子、留字号、老羊圈村现场测绘;

下周施工计划及人员设备



- 1) 天桥施工修路(4个村)
- 2) 黄旗镇乐国村、乐国窝铺村、潮河源村场地平整、定点放样、桩基钻孔、预埋桩浇筑;
- 3) 石人沟镇石人沟村、官木山场地平整、定点放样、桩基钻孔、预埋桩浇筑;
杨木栅子镇高栅子村歪脖沟村场地平整、定点放样、桩基钻孔、预埋桩浇筑;
- 4) 大滩镇喇嘛波罗村、石板沟村、学堂营村、南围子村、留子号村、大西沟村、小北沟村、老羊圈村场地平整、定点放样、桩基钻孔、预埋桩浇筑;
- 5) 黑山嘴镇大金营村、厢黄旗村场地平整、定点放样、桩基钻孔、预埋桩浇筑
- 6) 下周施工人员增加 50 人, 共计 71 名。打桩及进场 4 台, 吊车进场 4 台, 铲车增加 4 台, 共计 6 台。叉车进场 4 台。

需要业主单位协调解决问题

- 1) 部分土地需清苗、砍树并提供施工队确定具体进场时间;
- 2) 土地性质需确认;
- 3) 土地测绘放点, 由于村名阻工进展缓慢
- 4) 大西沟进场遇村民阻工, 但已协调完毕。

二、监理单位对施工单位提出以下要求。

- 1、按上周监理例会要求, 施工单位施工计划未上报, 材料、设备进场时间点未上报, 机械进场数量不满足现场施工进度。
- 2、进场材料厂家资质, 合格证需随车进场, 并经监理方审核后方可使用。
- 3、材料检验报告必须明确标明所属部位, 并加盖供货公司公章。
- 4、检验机构尽快选定, 必须具备电力检验资质。
- 5、所有桩基础必须满足设计要求。
- 6、桩基预埋件必须及时清理, 定位螺栓不可缺少。
- 7、方阵与方阵接地必须焊饱满。
- 8、苏州腾晖光伏技术有限公司提供领条抗风力检验报告。
- 9、现场施工所有施工工序必须向监理方报审, 若未经报验进行下一道工序, 则一律视为不合格。
- 10、每个施工现场必须安排管理和技术人员。
- 11、进场施工人员必须佩戴安全帽, 部分施工地段应设安全警示带。



12、支架垂直度、距离必须符合设计标准。

13、接地环网若遇石头地段，应引导至可操作地段（接地极）

14、组件朝向，倾角度应满足设计规范。

以上要求各施工单位已会上确认。

三、建设单位（鼎元国控公司/县扶贫办）

1、现场土地还有存在的阻工，及时通知我部门配合你总包方下乡协调征用。

2、对土地性质不能确定使用的，通知各有关部门配合下乡协调批复有关手续，不能因土地耽误工期。

3、各别村选不出土地，要求总包方提供乡镇地点，我部门派相关人员下乡协调及时跟换施工场地。

4、现场能施工的场地不能因各种原因导致施工进度滞后，如果进度滞后我方会相应的处罚。

5、现场施工按照监理方的要求进行施工，如违背监理方的相关规定，我方授权监理方对总包方进行相关处罚。

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站监理项目部

2018 年 9 月 15 日



会议签到表

时间: 2018年9月15日

姓名	单位	职务	电话
王同品	常州正衡		15295136322
王同品	常州正衡		13861100087
王同品	常州正衡		13143206515
王同品	常州正衡		13616135505
刘瑞杰	正衡		18334717260
李连成	天合光能	工程师	17600738777
杨有松	天合光能	工程师	13343399996
沈坤	苏州腾晖	工程师	1373260865
葛合合	苏州腾晖	电气工程师	18052959013
沈坤	苏州腾晖	物料主管	1515264456
杨有松	天合光能		
刘祥军	常州正衡	经理	13785393618
王同品	常州正衡		13623266595

