

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

会议纪要

(第三期)



常州正衡电力工程监理有限公司



由 扫描全能王 扫描创建

第三次会议纪要

工程名称:丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号:ZHJL-FJ-HY-003

例会时间	2018年9月22	例会地点	监理办事处
参加人员(签到表附后)	建设单位:	丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	常州天合光伏发电系统有限公司 苏州腾晖光伏技术有限公司	
主持人	王国富	记录整理	刘瑞杰
会议主题:施工安全、质量、进度。 一、施工单位本周工作情况及现场问题。 1、苏州腾晖光伏技术有限公司本周施工情况 1、南关镇古房村桩基浇筑完成1MW,放点完成0.5MW;大阁镇放点1MW,桩浇筑完成0.2MW;四岔口乡打孔完成0.3MW。 2、土城镇浇筑0.5MW,北头营乡开始放点。 3、小坝子乡打孔0.3MW,窟窿山乡打孔完成1.1MW,灌注完成0.6MW;鱼儿山镇放点完成2.2MW,打孔完成1MW,浇筑完成0.3MW。苏家店乡打孔完成0.7MW,浇筑完成0.2MW。外沟门乡浇筑完成0.5MW。万胜永乡浇筑完成0.5MW,打孔完成0.3MW。 下周施工计划及人员设备 1. 安装干沟尧村、五员外村、古房村支架累计0.6MW; 2. 完成富二营村、冒哈气村、干湿沟村、帐房沟村、三岔口打孔完成。 3. 完成大河东村、偏道子村、头道河、白石砬村放点结束。 4. 对异议的土地进行复查并请各监理单位对青苗,阻工问题一起找政府部门协调。 5. 催公司物控部材料进场。 需要业主单位协调解决问题 1、部分电站需清苗、砍树,村委答应处理,单清苗、伐树进度缓慢; 2、土地性质需确认; 3、部分村级电站进场涉及清苗事宜,村里给的清苗时间节点影响施工进度; 4、村里选举,电站选址地村民有争议,不能进场施工;			



2、天合光能（北京）系统有限公司本周施工情况

- 1、大滩镇：小北沟浇筑完成 100%，学堂营打桩完成 93%，留子号浇筑完成 100%，南围子打桩完成 15%；
- 2、黑山嘴镇：厢黄旗打桩完成 77%、浇筑完成 72%，八间房放点完成 100%，五道沟门场平中，西两间房修路中，老米沟门放点 10%；
- 3、天桥镇：天桥村（四村合建）放点 6%，下山嘴苗木清理中；
- 4、石人沟镇：官木山换基础形势，亢家沟试桩中，凌营青苗中，高营苗木协商中，山湾青苗中，石人沟村苗木协商中；
- 5、波罗诺镇：杨树林（两村合建）青苗中，石灰沟放点完成 60%；
- 6、五道营乡：五道营村下周进场放点；
- 7、汤河乡：汤河村放点完成 100%，上庙村放点完成 100%，小窝铺放点完成 25%；
- 8、杨木栅子乡：高栅子村级电站预埋桩浇筑 40%；
- 9、黄旗镇：乐国村、乐国窝铺村、上窝铺试桩失败，预计更换桩基形式，放点完成 100%哈喇海湾需重新换地，潮河源刚协调完成，西村伐木沟通中，老虎沟们需重新换地；
- 10、黄旗镇：石栅子联建图纸已出，青苗未完成，修路中；
- 11、黑山嘴镇：平山联建换地，需重新测绘。

下周施工计划及人员设备

- 1、大滩镇：小北沟预计开始支架安装，学堂营预计完成浇筑，留子号支架开始安装，南围子因风水问题更换选址；
- 2、黑山嘴镇：厢黄旗完成浇筑，八间房完成打桩浇筑部分，五道沟门开始打桩，西两间房开始打桩，老米沟门开始打桩；
- 3、天桥镇：天桥村（四村合建）完成放点开始打桩，下山嘴完成放点；
- 4、石人沟镇：官木山基础浇筑，亢家沟完成浇筑，凌营开始放点，高营苗木协商中，山湾进行场平，石人沟村进场场平；
- 5、波罗诺镇：杨树林（两村合建）开始放点，石灰沟进行打桩；
- 6、五道营乡：五道营村开始放点、打桩；
- 7、汤河乡：汤河村完成浇筑，上庙村完成浇筑，小窝铺完成浇筑；



- 8、杨木栅子乡：高栅子村完成浇筑；
- 9、黄旗镇：乐国村、乐国窝铺村、上窝铺开始打桩浇筑，哈喇海湾需重新换地，潮河源刚协调完成，西村伐木沟通中，老虎沟们需重新换地；
- 10、黄旗镇：石栅子联建进场放点；
- 11、黑山嘴镇：平山联建开始放点。

需要业主单位协调解决问题

- 1、部分电站需清苗、砍树，村委答应处理，单清苗、伐树进度缓慢；
- 2、需确认林保范围内可以调规的林业性质；
- 3、部分村级电站进场涉及清苗事宜，村里给的清苗时间节点影响施工进度；
- 4、平山联建部分多次协商不下来，之前测过的地方又作废了；
- 5、南围子村因风水问题，已经打桩的地方需要更换选址；

二、监理单位对施工单位提出以下要求。

- 1、材料进场尽快提交监理部报验；
- 2、前期报审资料尽快提交；
- 3、现场的质量安全管控需加强；
- 4、各工序的报验需提前报验；
- 5、施工的单位按照节点提前提交施工进度计划；
- 6、浇筑时试块的制作及第三检测机构的落实；
- 7、施工图纸尽快提供；

三、建设单位（鼎元国控公司/县扶贫办）

- 1、现场土地还有存在的阻工，及时通知我部门配合你总包方下乡协调征用。
- 2、对土地性质不能确定使用的，通知各有关部门配合下乡协调批复有关手续，不能因土地耽误工期。
- 3、各别村选不出土地，要求总包方提供乡镇地点，我部门派相关人员下乡协调及时跟换施工场地。
- 4、现场能施工的场地不能因各原因导致施工进度滞后，如果进度滞后我方会相



应的处罚。

5、现场施工按照监理方的要求进行施工，如违背监理方的相关规定，我方授权
监理方对总包方进行相关处罚。

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站监理项目部

2018 年 9 月 22 日



会议签到表

时间: 2018 年 09 月 22 日

姓名	单位	职务	电话
李俊超	苏州腾晖	项目经理	15162581366
莫会会	苏州腾晖	电气工程师	18052959013
王同福	常州正衡		13861100087
王进	常州正衡		13616135505
杨有松	天合光能	讲师	13343137796
刘瑞杰	常州正衡		18334771760
孙树军	天合光能		13785393618
陈树军	常州正衡		15275136322

