



丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

会议纪要

(第五期)



常州正衡电力工程监理有限公司

第五次会议纪要

工程名称:丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-FJ-HY-005

例会时间	2018 年 10 月 13 日	例会地点	国控能源会议室
参加人员(签到表附后)	建设单位:	丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	常州天合光伏发电系统有限公司 苏州腾晖光伏技术有限公司	
主持人	王国富	记录整理	庞和平

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、施工单位本周工作情况及现场问题。

1、苏州腾晖光伏技术有限公司本周施工情况

1. 南关镇打孔 0.2MW, 支架安装完成 0.3MW; 四岔口乡放点 0.2MW, 打孔 0.5MW, 桩浇筑完成 0.2MW; 胡麻营乡放点完成 0.3MW, 打孔完成 0.2MW。
2. 土城镇三间房万农开始平整场地, 选将营乡放点完成 1MW, 北头营乡打孔完成 0.5MW, 灌注完成 0.4MW。
3. 小坝子乡打孔 0.5MW, 灌注完成 0.3MW, 窟窿山乡打孔完成 0.4MW, 灌注完成 0.2MW, 支架安装完成 0.3MW; 鱼儿山镇打孔完成 0.5MW, 浇筑完成 1.5MW。苏家店乡浇筑完成 0.4MW。外沟门乡浇筑完成 0.5MW。万胜永乡电气完成 0.2MW, 接地完成 0.3MW。外沟门乡打孔完成 0.8MW, 支架安装完成 0.1MW, 组件完成 0.1MW, 电气完成 0.1MW;
4. 下周施工计划及人员设备
 1. 打孔完成 4MW, 浇筑完成 3MW, 安装支架完成 4MW, 组件安装完成 1.5MW, 电气施工 0.5MW;
 2. 后大庙、河南营、榆树林、白石砬村、大龙潭、东南沟门打孔完成。
 3. 完成土城联建、小龙潭、塔沟村, 王营、白石砬村放点结束。
 4. 对异议的土地进行复查并请各监理单位对青苗, 阻工问题一起找政府部门协调。
 5. 催公司物控部材料进场。
 6. 需要业主单位协调解决问题

1、部分电站目前还未选出地块、清苗、伐树进度缓慢;

2、修路, 部分电站无法进场施工;

3、天合光能(北京)系统有限公司本周施工情况

500KW 电站工程进度情况如下:

- 1) 大滩镇: 大西沟村、学堂营村、留子号村、小北沟村灌注桩完成, 元山子村放点完成,

大下营放点完成，喇嘛波罗村打孔 600 个，老羊圈 11 村联建的放点 6 个村，灌注桩 300 个，拾号村放点完成。孤石测绘完成，放点一个村。

- 2) 黑山嘴镇：厢黄旗灌注桩完成，八间房打孔 12 光伏阵列，五道沟门场平中放点完毕，西两间房修路中，老米沟门修路中，大兰营修路中；
- 3) 天桥镇：天桥村（四村合建）场地平整，下山嘴灌注完毕；
- 4) 石人沟镇：官木山换形式，试桩，亢家沟村灌注桩已经完毕，凌营放线 20 组阵列，高营苗木协商中，山湾青苗中，石人沟村苗木协商中；
- 5) 波罗诺镇：杨树林（两村合建）青苗中，石灰沟放点完成 60%；
- 6) 五道营乡：已经打孔 378 根，浇筑桩 64 根；
- 7) 汤河乡：汤河村灌注桩已经完成，上庙村灌注桩已全部完成，小窝铺放点已完成，打孔中。
- 8) 木栅子乡：高栅子村级电站预埋桩浇筑还剩 10 组光伏阵列；歪脖沟修路不能进场。
- 9) 黄旗镇：乐国村放点完毕、乐国窝铺村放点完毕打孔 366 个浇筑 348 个、上窝铺放点完毕，哈喇海湾平场，潮河源放点，西村放点完毕，老虎沟门打孔 246 个。老虎沟门放点中，打孔 246 个

2MW 电站工程进度情况如下：

1. 黄旗镇：石栅子联建图纸已出，场区平整，放点中；
2. 黑山嘴镇：平山联建换地，需重新测绘。

下周施工计划及人员设备

- 1、 大滩镇：大西沟村、学堂营村、留子号村、小北沟村完成支架安装，元山子村放点完成，大下营灌注桩完成，喇嘛波罗村完成支架安装，老羊圈 11 村联建完成灌注桩，支架安装一半，拾号村支架安装完成。孤石测绘完成灌注桩完成、支架安装一半。
- 2、 黑山嘴镇：厢黄旗灌注桩完成，八间房打孔 12 光伏阵列，五道沟门完成灌注桩，西两间房完成灌注桩，老米沟门完成灌注桩，大兰营完成灌注桩；
- 3、 天桥镇：天桥村（四村合建）灌注完成一半，下山嘴支架安装一半；
- 4、 石人沟镇：官木山换形式，试桩，亢家沟村灌注桩已经完毕，凌营灌注桩完成、支架安装完成，高营完成灌注，山湾完成灌注，石人沟村完成灌注；
- 5、 波罗诺镇：杨树林（两村合建）青苗中，石灰沟放点完成 60%；
- 6、 五道营乡：支架安装完成；
- 7、 汤河乡：汤河村灌注桩支架安装完成，上庙村灌注桩支架安装完成，小窝铺灌注桩完成。

8、杨木栅子乡：高栅子村级电站预埋桩浇筑还剩 10 组光伏阵列；歪脖沟修路不能进场。

9、黄旗镇：乐国村完成灌注、乐国窝铺村完成支架安装、上窝铺灌注桩完成，哈喇海湾灌注桩一半，潮河源灌注桩完成一半，西村灌注桩完成，老虎沟门支架安装一半。

2MW 电站工程进度情况如下：

1. 黄旗镇：石栅子联建完成灌注桩 80%，支架开始安装；

2. 黑山嘴镇：平山联建灌注桩完成一半。

需要业主单位协调解决问题

1) 部分电站需清苗、砍树，村委答应处理，单清苗、伐树进度缓慢；

2) 需确认林保范围内可以调规的林业性质；

3) 部分村级电站进场涉及清苗事宜，村里给的清苗时间节点影响施工进度；

4) 天桥场地更换造成的费用

5) 部分乡镇村民阻工，影响项目施工进度

二、监理单位对施工单位提出以下要求。

1、进场材料厂家资质，合格证需随车进场，并经监理方审核后方可使用。

2、材料检验报告必须明确标明所属部位，并加盖供货公司公章。

3、第三方检测机构尽快选定，必须具备电力检测资质。

4、要求施工单位尽快报审施工前期资料（2018 年 10 月 15 日）。

5、桩基基础四周浮土必须及时清理后再进行浇筑。

6、要求施工单位合理安排施工工期并尽快上报施工计划。

7、请提交材料、设备、线缆等进场计划

8、现场施工所有施工工序必须提前向监理方报审，若未经报验进行下一道工序，则一律视为不合格。

9、每个施工现场必须安排管理和技术人员在场监督管理。

10、坝上已进入秋冬季，杂草枯萎，现场做好防火措施（严禁烟火），现场临时用电安全及人员施工安全。

11、要求施工单位于 2018 年 10 月 16 日到监理项目部对现有图纸进行图纸会审。

三、建设单位（鼎元国控公司/县扶贫办）

1、现场土地还有存在的阻工，及时通知（以文书形式）我部门配合你总包方下乡协调征用。

- 2、对土地性质不能确定使用的，通知各有关部门配合下乡协调批复有关手续，不能因土地耽误工期。
- 3、各别村选不出土地，要求总包方提供乡镇地点，我部门派相关人员下乡协调及时跟换施工场地。
- 4、现场能施工的场地不能因各原因导致施工进度滞后，若进度滞后，我方会对承包单位作出相应考核。
- 5、现场施工按照监理方的要求进行施工，如违背监理方的相关规定，我方授权监理方对总包方进行相关处罚。

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站监理项目部

2018 年 10 月 13 日

监理项目部