

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

会议纪要

(第六期)



常州正衡电力工程监理有限公司

第六次会议纪要

工程名称:丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-FJ-HY-006

例会时间	2018 年 10 月 20 日	例会地点	丰宁满族自治县扶贫办会议室
参加人员(签到表附后)	建设单位:	丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	常州天合光伏发电系统有限公司 苏州腾晖光伏技术有限公司	
主持人	王国富	记录整理	庞和平

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、施工单位本周工作情况及现场问题。

1、苏州腾晖光伏技术有限公司本周施工情况

放点完成: 3.3MW, 累计完成: 26.4MWp。引孔完成: 2.9MWp, 累计完成: 20.65MWp。基础浇筑完成: 4.8MW, 累计完成: 14.5MWp。支架安装完成: 1.23, 累计完成: 5.73MWp。组件安装完成: 1.19MWp, 累计完成: 2.09MWp。接地完成: 0.3MWp, 累计完成: 1.3MWp。电气完成 0.2MW, 累计完成: 1MWp

1. 南关镇组件安装完成 0.1MW; 四岔口乡放点 0.8MW, 桩浇筑完成 0.5MW, ; 胡麻营乡放点完成 0.5MW, 打孔完成 0.8MW, 浇筑支架基础 0.15MWp, 大阁镇支架安装 0.4MWp。

2. 土城镇三间房万农开始平整场地, 选将营乡放点完成 2MW, 打孔 0.35MWp, 北头营乡灌注完成 0.1MW。

3. 小坝子乡灌注完成 0.6 MW, 支架完成 0.1MWp; 窟窿山乡打孔完成 0.15MW, 灌注完成 0.6MW, 支架安装完成 0.55MW, 组件完成 0.52MWp; 鱼儿山镇打孔完成 0.4MW, 浇筑完成 1.1MW, 组件完成 0.57MWp。苏家店乡放点完成 0.8MWp, 打孔完成 1MWp, 浇筑完成 0.75MW。外沟门乡打孔完成 0.2MWp, 浇筑完成 1MW, 支架安装完成 0.1MW, 。万胜永乡电气完成 0.2MW, 接地完成 0.3MW。外沟门乡支架安装完成 0.08MW;

4. 下周施工计划及人员设备

1. 打孔完成 4MW, 浇筑完成 5MW, 安装支架完成 4MW, 组件安装完成 5MW, 电气施工 5MW;
2. 后大庙、河南营、榆树林、白石砬村、大龙潭、东南沟门浇筑完成, 安装部分支架、组件。小龙潭、塔沟村支架安装完成; 王营乡开始放点
3. 坝上浇筑全部结束。

5. 需要业主单位协调解决问题

1、对异议的土地进行复查并请各监理单位对青苗, 阻工问题一起找政府部门协调。

2、催公司物控部材料进场。

2、天合光能（北京）系统有限公司本周施工情况

500KW 电站工程进度情况如下：

1. 大滩镇：大下营浇筑完成，喇嘛波罗村打孔完成、浇筑完成，小北沟组件安装全部完成，留子号打孔完成、浇筑完成、支架安装 35 阵列，学堂营村组件安装全部完成，大西沟村支架全部完成、组件安装 350KW。石板沟浇筑完成。元山子浇筑完成，拾号村浇筑完成，南围子村打孔 350 个、浇筑 350 个，孤石四村联建打孔 1000、浇筑 300，
2. 老羊圈村打孔 3690、浇筑 3255.
3. 黑山嘴镇：厢黄旗灌注桩完成，八间房打孔 200 个、浇筑 196，平山放点 300 个，窄岭场平，大兰营场平。
4. 天桥镇：天桥村（五村合建）打孔 2380，浇筑 1930. 下山嘴灌注完毕；
5. 石人沟镇：官木山打孔完毕，浇筑 208 个，亢家沟村灌注桩已经完毕，凌营放线 20 组阵列，高营苗木协商中，山湾进场，石人沟村打孔完成；
6. 波罗诺镇：杨树林（两村合建）青苗完毕，石灰沟放点完成，修建道路无法进场；
7. 五道营乡：五道营村浇筑完成；
8. 汤河乡：汤河村灌注桩已经完成，上庙村灌注桩已全部完成，小窝铺打孔完成。
9. 杨木栅子乡：高栅子村级电站预埋桩浇筑还剩 10 组光伏阵列；歪脖沟修路不能进场。
10. 黄旗镇：乐国村打孔 310、浇筑 72，乐国窝铺村浇筑完毕、上窝铺放点完毕，哈喇海湾放点，潮河源放点，西村放点完毕，老虎沟门打孔完毕。

2MW 电站工程进度情况如下：

1. 黄旗镇：石栅子打孔 1362 个，开始浇筑。
2. 黑山嘴镇：平山平地完成，放点 1000 个。

下周施工计划及人员设备

500KW 电站工程进度计划情况如下：

- 1、大滩镇：大下营组件安装完成，喇嘛波罗村组件安装完成，小北沟具备并网条件，留子号组件安装完成，学堂营村具备并网条件，大西沟村具备并网条件。石板沟组件安装完成。元山子组件安装完成，拾号村组件安装完成，南围子村组件安装完成，孤石四村联建支架安装完成，组件安装 50%，老羊圈村浇筑完成、支架安装 50%，组件安装 2MW.
- 2、黑山嘴镇：厢黄旗支架安装完成，八间房支架安装完毕，窄岭浇筑完毕，大兰营浇筑完毕。
- 3、天桥镇：天桥村（五村合建）浇筑完毕、支架安装 2MW，组件安装 500K. 下山嘴灌注支架安装完毕，组件安装 50%；

- 4、石人沟镇：官木山浇筑完毕，支架安装 50%，亢家沟村支架安装完毕，凌营浇筑完毕，支架安装完毕，高营浇筑完毕，山湾浇筑完毕，石人沟村浇筑完毕，支架安装 50%；
- 5、波罗诺镇：杨树林（两村合建）浇筑完成，石灰沟完成浇筑；
- 6、五道营乡：五道营村支架安装完成、组件安装 50%；
- 7、汤河乡：汤河村支架安装完成，上庙村支架安装完成，小窝铺浇筑完成。
- 8、杨木栅子乡：高栅子村级电站支架安装完成；歪脖沟修路不能进场。
- 9、黄旗镇：乐国村浇筑完成，支架安装 50%，乐国窝铺村支架安装完成，上窝铺浇筑完成、支架安装 50%，哈喇海湾浇筑完成，潮河源浇筑完成，西村浇筑完成，老虎沟门支架安装完毕。

2MW 电站工程进度情况如下：

1. 黄旗镇：石栅子浇筑完成，支架安装 1MW，组件安装 500K；
2. 黑山嘴镇：平山浇筑完成，支架安装 1MW，组件安装 500K。

需要业主单位协调解决问题

- 1、石人沟乡，高营村伐树清表进度缓慢，需协调推进。凌营村场地内占用部分地块存在争议，上报后村、乡后未及时解决。
- 2、杨木栅子乡歪脖沟、波罗诺石灰沟等村因为修建村级道路，机械和后续材料无法进场的，需业主知悉，协调。
- 3、部分乡镇的电力外线施工进度缓慢，需协调推进

二、监理单位对施工单位提出以下要求。

- 1、进场材料厂家资质，合格证需随车进场，并经监理方审核后方可使用。
- 2、材料检验报告必须明确标明所属部位，并加盖供货公司公章。
- 3、第三方检测机构尽快选定，必须具备电力检测资质。
- 4、要求施工单位尽快报审施工前期资料、后期过程资料需跟进。
- 5、要求施工单位提交材料、设备、线缆等进场计划。
- 6、现场施工每道施工工序必须提前向监理方报审，若未经报验进行下一道工序，则一律视为不合格、监理方不予认可。
- 7、每个施工现场必须安排管理和技术人员在场监督管理。
- 8、坝上已进入秋冬季，杂草枯萎，现场做好防火措施（严禁烟火），现场临时用电安全及人员施工安全。
- 9、黑山嘴镇下山嘴村光伏区内部分树根未清理。

9、现场浇筑前浮土未清理、。

10、黄旗镇部分桩是空心桩，混凝土浇筑达不到设计要求，严重影响施工质量。

三、建设单位（鼎元国控公司/县扶贫办）

1、现场土地还有存在的阻工，及时通知（以文书形式）我部门配合你总包方下乡协调解决。

2、对土地性质不能确定使用的，通知各有关部门配合下乡协调批复有关手续，不能因土地耽误工期。

3、各别村选不出土地，要求总包方提供乡镇地点，我部门派相关人员下乡协调及时跟换施工场地。

4、现场能施工的场地不能因各原因导致施工进度滞后，若进度滞后，我方会对承包单位作出相应考核。

5、现场施工按照监理方的要求进行施工，如违背监理方的相关规定，我方授权监理方对总包方进行相关处罚。

6、要求施工单位加强对施工人员施工现场安全的教育及施工人员技术交底。

7、在保证施工安全、施工质量的前提下合理安排工期，确保本项目施工进度。

8、对监理现场提出的工程质量问题，务必重视并整改落实，否则我司将授权监理方将进行必要的考核。

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站监理项目部

2018 年 10 月 20 日

