

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

会议纪要

(第七期)



常州正衡电力工程监理有限公司

第七次会议纪要

工程名称:丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-FJ-HY-007

例会时间	2018 年 10 月 27 日	例会地点	丰宁满族自治县扶贫办会议室
参加人员(签到表附后)	建设单位:	丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	常州天合光伏发电系统有限公司 苏州腾晖光伏技术有限公司	
主持人	王国富	记录整理	庞和平

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、施工单位本周工作情况及现场问题。

1、苏州腾晖光伏技术有限公司本周施工情况

放点完成: 5.16MW, 累计完成: 32MWp。引孔完成: 5.2MWp, 累计完成: 25.85MWp。基础浇筑完成: 5.85MW, 累计完成: 20.35MWp。支架安装完成: 5.34, 累计完成: 9.97MWp。组件安装完成: 3.63MWp, 累计完成: 5.72MWp。接地完成: 2MWp, 累计完成: 3.3MWp。电气完成 0.3MW, 累计完成: 2.3MWp

1. 南关镇组件安装完成 1.2MW; 四岔口乡桩浇筑完成 1.45MW; 胡麻营乡放点完成 0.5MW, 打孔完成 1.5MW, 浇筑支架基础 1.5MWp, 大阁镇支架安装 0.5MWp。
2. 土城镇三间房万农开始平整场地完成 3MW, 放点完成 2MW, 开挖 0.5MW, 支架安装完成 0.3MW, 选将营乡放点完成 3MW, 打孔 2MWp, 北头营乡灌注完成 0.5MW。
3. 小坝子乡灌注完成 1.5 MW, 支架组件完成 0.5MWp; 窟窿山乡打孔完成, 灌注完成, 支架安装完成 1.3W, 组件完成 1MWp; 鱼儿山镇打孔完成, 浇筑完成 1.1MW, 组件完成 1MWp。苏家店乡放点完成, 打孔完成, 浇筑完成 0.5MW。外沟门乡打孔完成, 浇筑完成, 支架安装完成 0.5MW。万胜永乡电气完成, 接地完成。外沟门乡支架组件安装完成 0.5MW, 王营乡放点完成 1MW;

2、下周施工计划及人员设备

1. 坝上, 坝下浇筑全部结束, 具备并网完成 10MW。
2. 对异议的土地进行复查并请各监理单位对青苗, 阻工问题一起找政府部门协调。
3. 催公司物控部材料进场。

3 需要业主单位协调解决问题

- 1、选将营乡偏道子村, 我们现场平时发现村民阻工, 和村里书记协调后需要换地重新测绘设计, 重新进场场平延误工期。
- 2、选将营乡杨树底下村, 因村民多次阻工, 后经过村里领导协商不行后我们施工单位自己

协商好了，因此延误工期。

3、大阁镇六道沟村，我们机械材料进场施工时村民不让进场后协商好了我们进场，村民又反悔导致我们进场机械进来出不去，和多次进过村里主任协商后给我们把机械出来，到现在还不让进场，因此延误工期；

4、大阁镇达四沟村，因为村里修路后进过镇领导协调给我们三天时间施工，但是三天时间只可以挖孔浇筑可以完成，支架组件只能等村里修好路才可以施工。

2、天合光能（北京）系统有限公司本周施工情况

500KW 电站工程进度情况如下：

1. 大滩镇：大下营浇筑完成，喇嘛波罗村打孔完成、浇筑完成，支架安装 150k。小北沟组件安装全部完成，直流电缆敷设 50%，交流敷设完成。留子号支架安装完成，组件安装 150k。学堂营村组件安装全部完成，交直流电缆敷设完成。大西沟村组件全部完成。石板沟支架安装完成组件安装 400k，直流电缆敷设 50%。元山子浇筑完成，拾号村浇筑完成，南围子村打孔 350 个、浇筑 350 个，孤石四村联建浇筑完成 2000 个，

2. 老羊圈村 11 村浇筑完成 10.5 个村，剩余 300 个，支架安装完成 4 个村。

3. 黑山嘴镇：厢黄旗灌注桩完成，八间房浇筑完成，平山打孔完成 380 个，窄岭打孔 300 个，大兰营开始打孔。

4. 天桥镇：天桥村（五村合建）支架完成 3 个村，组件安装完成 3 个村，下山嘴灌注完毕；

5. 石人沟镇：官木山打浇筑完成，亢家沟村浇筑完毕，凌营打孔完成，高营伐树未完成，山湾打孔完成，石人沟村浇筑完成；

6. 波罗诺镇：杨树林（两村合建）放点完成，石灰沟放点完成，修建道路无法进场；

7. 五道营乡：五道营村浇筑完成；

8. 汤河乡：汤河村灌注桩已经完成，上庙村灌注桩已全部完成，小窝铺浇筑完成 500k。

9. 杨木栅子乡：高栅子村级电站浇筑完成；歪脖沟修路不能进场。

10. 黄旗镇：乐国村浇筑完成，乐国窝铺村浇筑完毕、上窝铺浇筑完毕，哈喇海湾打孔完成，潮河源浇筑完成，西村浇筑完毕，老虎沟门浇筑完毕。

2MW 电站工程进度情况如下：

1. 黄旗镇：石栅子浇筑累计 1100 个。

2. 黑山嘴镇：平山平地完成，浇筑 300 个。

下周施工计划及人员设备

1. 除不能进场项目外，完成全部场地桩浇筑。

2. 支架安装完成 15MW，组件安装 15MW。

3. 具备并网条件的村不少于 10 个。

4. 完成联建项目的水泥浇筑全部工作。

需要业主单位协调解决问题

1、杨木栅子乡村里道路维修歪脖沟村无法施工、高栅子村浇筑完成后无法进行后续作业。

2、石灰沟村因道路维修，影响入场

二、监理单位对施工单位提出以下要求。

1、进场材料厂家资质，合格证需随车进场，并经监理方审核后方可使用。

2、材料检验报告必须明确标明所属部位，并加盖供货公司公章。

3、第三方检测机构尽快选定，必须具备电力检测资质。

4、要求施工单位尽快报审施工前期资料、后期过程资料需跟进。

5、要求施工单位重新制定并提交材料设备进场计划。

6、现场施工每道施工工序必须提前向监理方报审，若未经报验进行下一道工序，则一律视为不合格、监理方不予认可。

7、每个施工现场必须安排管理和技术人员在场严加管控。

8、已进入秋冬季（特别是坝上），杂草枯萎，现场做好防火措施（严禁烟火），现场临时用电安全及人员施工安全。

9、天气逐渐寒冷，要求施工单位合理安排作息时间，确保本项目安全文明施工。

10、乐国村（天合）、苏家店（腾晖）、三岔口（腾晖）等地块存在质量问题，要求施工单位限期整改完成后，再报监理复验。

11、要求施工单位尽快提供钢筋、自拌混凝土等其他材料的第三方检测机构落实及报告。

12、箱变基础图纸是否出图。

三、建设单位（鼎元国控公司/县扶贫办）

1、现场土地还有存在的阻工，及时通知（以文书形式）我部门配合你总包方下乡镇协调解决。

2、对土地性质不能确定使用的，通知各有关部门配合下乡协调批复有关手续，不能因土地耽误工期。

3、现场能施工的场地不能因各原因导致施工进度滞后，若进度滞后，我方会对承包单位作出相应考核。

4、现场施工按照监理方的要求进行施工，如违背监理方的相关规定，我方授权监理方对总包方进行相关处罚。

5、要求施工单位加强对施工人员施工现场安全的教育及施工人员技术交底。

6、在保证施工安全、施工质量的前提下合理安排工期，确保本项目施工进度。

7、对监理现场提出的工程质量问题，务必重视并整改落实，否则我司将授权监理方将进行必要的考核。

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站监理项目部



2018年10月27日

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站
监理项目部

