

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

会议纪要

(第十期)

常州正衡电力工程监理有限公司



第十次会议纪要

工程名称:丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-FJ-HY-010

例会时间	2018 年 11 月 17 日	例会地点	监理办事处
参加人员(签到表附后)	建设单位:	丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	常州天合光伏发电系统有限公司 苏州腾晖光伏技术有限公司	
主持人	王国富	记录整理	庞和平

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、施工单位本周工作情况及现场问题。

1、苏州腾晖光伏技术有限公司本周施工情况

放点完成: 0.5MW, 累计完成: 37.5MW。引孔完成: 2.4MW, 累计完成: 36.8MW。基础浇筑完成: 3.1MW, 累计完成: 36.2MWp。支架安装完成: 5.2MW, 累计完成: 21.5MWp。组件安装完成: 4MWp, 累计完成: 16.4MWp。接地扁铁完成: 3MWp, 累计完成: 9.5MWp。电气完成 3MW, 累计完成: 8.9MWp

1. 大河东支架安装完成 3MW, 组件安装完成 2.3MW, 箱变基础砌筑完成, 汇集站基础正在砌筑。土城镇三间房万农基础基础完成, 开始装支架。
2. 沙坨子、富二营、干湿沟、冒哈气、王营村、五员外、头道沟、骡子沟、外沟门、曹窝棚、小庙子、古房村、官队营、账房沟、黄土梁具备并网条件, 下洼子、大营子已并网完成。

2、下周施工计划及人员设备

1. 坝上, 坝下浇筑全部结束, 支架完成 10MW, 组件完成 10MW, 电气完成 8MW, 具备并网完成 8 个村子。
2. 催公司物控部剩余材料进场。

3 需要业主单位协调解决问题

2、天合光能(北京)系统有限公司本周施工情况

500KW 电站工程进度情况如下:

1. 大滩镇: 大下营浇筑完成, 支架完成 0.5MW。
喇嘛波罗村组件安装完成, 接地工程。0.5MW
小北沟组件安装全部完成, 线缆敷设完成。0.5MW
留子号支架组件安装完成, 电缆敷设完成, 接地完成。0.5MW
学堂营村已经并网。0.5MW

大西沟村已经并网。0.5MW

石板沟完成支架安装、组件安装，电缆敷设 0.5MW

元山子浇筑完成，组件安装完成. 电缆敷设完成 0.5MW

拾号村浇筑完成，组件安装完成，电缆敷设完成 0.5MW

南围子村浇筑完成、组件安装完成，电缆敷设完成。0.5MW。

孤石四村联建浇筑完成，支架安装 2MW，组件安装 1MW。

老羊圈村 11 村浇筑完成，支架安装完成 7 个村，组件安装完成 6 个村。3.5MW

大滩镇累计浇筑：12.5MW（全部完成）

支架安装：11MW

组件安装：10MW

2. 黑山嘴镇：厢黄旗（两村联建）灌注桩完成，大兰营（两村联建）浇筑完成。平山组件安装完毕，箱变基础完成 2 座。

3. 天桥镇：天桥村（五村合建）支架安装完成，组件安装 2.2MW，4 个村具备并网条件. 下山嘴灌注完毕；

3. 石人沟乡：官木山浇筑完成，亢家沟村浇筑完成组件安装完毕，凌营浇筑完毕，高营浇筑完成，山湾浇筑完成，石人沟村浇筑完成组件安装完毕；累计完成：支架、组件安装 1.5MW

4. 波罗诺镇：杨树林（两村合建）放点、完成浇筑。石灰沟完成浇筑；

5. 五道营乡：五道营村浇筑完成；

6. 汤河乡：汤河村灌注桩已经完成支架安装 0.5MW，上庙村灌注桩已全部完成，小窝铺浇筑完成。汤河累计：浇筑完成 1.5MW

7. 杨木栅子乡：高栅子村浇筑完成，支架安装 0.2MW；歪脖沟场地跟换到黄旗乐国窝铺村浇筑完成。

8. 黄旗镇：乐国村浇筑完毕，乐国窝铺村浇筑完毕、上窝铺浇筑完毕，哈喇海湾浇筑完毕，潮河源浇筑完毕，西村浇筑完毕组件安装完毕，老虎沟门浇筑完毕，城根营浇筑完毕支架安装完毕。

2MW 电站工程进度情况如下：

1. 黄旗镇：石栅子浇筑完成，支架安装 2MW。

2. 黑山嘴镇：平山浇筑完成，支架安装完毕，组件安装完毕。

下周施工计划及人员设备

1. 支架安装完成 28MW，组件安装 22MW.

2. 具备并网条件的村不少于 25 个。

3. 完成联建项目的支架组件安装。

需要业主单位协调解决问题

1、各项目场地的通讯杆大多未挪走。

2、华为的中控后台尚未对项目统一制定技术方案，指导项目对接推进。

二、监理单位对施工单位提出以下要求。

1、现场施工每道施工工序必须提前向监理方报审，若未经报验进行下一道工序，则一律视为不合格、监理方不予认可。

2、土建工程施工，需做好保温措施，加强对现场成品及半成品的保护工作。

3、现场施工图纸如果发生变更，必须第一时间通知监理确认后方可施工。

4、要求施工单位完善施工过程资料、后期过程资料需跟进。

5、每个施工现场必须安排管理和技术人员在场严加管控。

6、已进入秋冬季（特别是坝上），杂草枯萎，现场做好防火措施（严禁烟火），现场临时用电安全及人员施工安全。

7、要求施工单位尽快提供钢筋、自拌混凝土等其他材料的第三方检测机构送检及报告。

8、腾晖总包单位需提供合金材料供应商抗风、承载力及扭力等报告。

9、天合、腾晖支架材料、电气设备、线缆等需抓紧时间进场，以免影响工程进度。

10、要求天合、腾晖两家总包单位提供并网节点的倒排计划。

11、监理现场通知整改的，必须整改到位，自检合格后再报监理复查。

三、建设单位（鼎元国控公司/县扶贫办）

1、现场土地还有存在的阻工，及时通知（以文书形式）我部门配合你总包方下乡镇协调解决。

2、对土地性质不能确定使用的，通知各有关部门配合下乡协调批复有关手续，不能因土地耽误工期。

3、现场能施工的场地不能因各原因导致施工进度滞后，若进度滞后，我方会对承包单位作出相应考核。

4、现场施工按照监理方的要求进行施工，如违背监理方的相关规定，我方授权监理方对总包方进行相关处罚。

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站监理项目部

2018 年 11 月 17 日



