

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

会议纪要

(第十一期)

常州正衡电力工程监理有限公司



第十一次会议纪要

工程名称:丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-FJ-HY-011

例会时间	2018 年 11 月 24 日	例会地点	监理办事处
参加人员(签到表附后)	建设单位:	丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	常州天合光伏发电系统有限公司 苏州腾晖光伏技术有限公司	
主持人	王国富	记录整理	庞和平

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、施工单位本周工作情况及现场问题。

1、苏州腾晖光伏技术有限公司本周施工情况

引孔完成: 0.7MW, 累计完成: 37.5MW。基础浇筑完成: 1MW, 累计完成: 37.2MWp。支架安装完成: 5.7MW, 累计完成: 27.2MWp。组件安装完成: 5.6MWp, 累计完成: 22MWp。接地扁铁完成: 9.5MWp, 累计完成: 19.3MWp。电气完成 4MW, 累计完成: 12.8MWp

1. 大河东支架安装完成 3.8MW, 组件安装完成 3.4MW, 箱变基础砌筑完成, 汇集站基础砌筑完成。土城镇三间房万农支架安装完成 2.2MW, 汇集站砌筑完成, 箱变基础砌筑完成。
- 2、目前已并网 13 个村级电站(干湿沟、冒哈气、王营村、五员外、头道河、骡子沟、外沟门、大营子、干沟尧、下洼子、古房村、黄土梁村、账房沟), 目前还具备并网条件的电站为沙坨子、富二营、曹窝棚、辛房村、小庙子、后大庙、河营、小龙潭、官队营、长阁村、榆树沟、杨树底下。

下周施工计划及人员设备

1. 坝上, 坝下浇筑全部结束, 支架完成 5MW, 组件完成 5MW, 电气完成 5MW, 具备并网完成 20 个村子。
2. 催公司物控部剩余材料进场。
- 3 需要业主单位协调解决问题

2、天合光能(北京)系统有限公司本周施工情况

500KW 电站工程进度情况如下:

1. 大滩镇: 并网 5 个村: 学堂营、大西沟、石板沟、小北沟、留子号
11 月 25 日, 除孤石联建 2 个村外(九宫号、富贵山), 全部具备并网条件。
支架安装: 12MW
组件安装: 11.5MW
2. 黑山嘴镇: 厢黄旗(两村联建)灌注桩完成, 组件安装 0.5MW, 大兰营(两村联建)浇筑

完成。平山组件安装完毕，箱变基础完成 2 座。厢黄旗 2 村 11 月 25 日具备并网条件。

3. 天桥镇：天桥村（五村合建）全部并网。下山嘴灌注安装完毕，11 月 25 日具备并网条件；
4. 石人沟乡：亢家沟村已经并网，石人沟村已经并网，官木山、凌营、高营、山湾 11 月 25 日具备并网条件；
5. 波罗诺镇：杨树林（两村合建）组件安装 0.5MW。石灰沟浇筑完毕；
6. 五道营乡：五道营村支架安装 0.1MW；
7. 汤河乡：汤河村灌注桩已经完成支架安装 0.5MW 完毕，上庙村支架安装完成 0.2MW，小窝铺支架安装完毕，组件安装 0.3MW。
8. 杨木栅子乡：高栅子村浇筑完成，支架安装完毕，组件安装 0.4MW；歪脖沟场地跟换到黄旗乐国窝铺村浇筑完成。11 月 25 日，高栅子村具备并网条件。
9. 黄旗镇：乐国村浇筑完毕，乐国窝铺村浇筑完毕、上窝铺组件安装完毕，哈喇海湾组件完毕，潮河源组件安装完毕，西村组件安装完毕，老虎沟门浇筑完毕，城根营组件安装完毕。黄旗 11 月 25 日 5 个村具备并网条件：哈拉海湾、上窝铺、潮河源、城根营、西村。

2MW 电站工程进度情况如下：

1. 黄旗镇：石栅子浇筑完成，支架安装 1MW，箱变、一次基础完成。
2. 黑山嘴镇：平山浇筑完成，支架安装完毕，组件安装完毕，基础浇筑完成。

下周施工计划及人员设备

1. 支架安装完成 35MW，组件安装 34MW。
2. 具备并网条件的村不少于 60 个。
3. 完成联建项目的支架组件安装。

需要业主单位协调解决问题

- 1、各项目场地的通讯杆大多未挪走。

二、监理单位对施工单位提出以下要求。

- 1、现场施工每道施工工序必须提前向监理方报审，若未经报验进行下一道工序，则一律视为不合格、监理方不予认可。
- 2、土建工程施工，需做好保温措施，加强对现场成品及半成品的保护工作，安排专人小组巡视，确保人身安全。
- 3、对于现场施工单位未向监理报验的施工地块，监理后期不予认可。
- 4、围栏规格经县领导及各总包单位已确定，要求能施工地块尽量开始施工。

5、每个施工现场必须安排安全管理和技术人员在场严加管控，加强对施工现场临时用电的安全工作。

6、已进入秋冬季（特别是坝上），杂草枯萎，现场做好防火措施（严禁烟火），现场临时用电安全及人员施工安全。

7、要求施工单位尽快提供钢筋、自拌混凝土等其他材料的第三方检测机构送检及报告。

8、腾晖总包单位需提供合金材料供应商抗风、承载力及扭力等报告。

9、监理现场通知整改的，必须整改到位，自检合格后再报监理复查。

三、建设单位（鼎元国控公司/县扶贫办）

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站监理项目部

2018年11月24日

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站
监理项目部

