

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

# 会议纪要

(第十二期)



常州正衡电力工程监理有限公司



由 扫描全能王 扫描创建

## 第十二次会议纪要

工程名称:丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-FJ-HY-012

例会时间	2018 年 12 月 01 日	例会地点	丰宁满族自治县扶贫办会议室
参加人员(签到表附后)	建设单位:	丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	常州天合光伏发电系统有限公司 苏州腾晖光伏技术有限公司	
主持人	王国富、严卫忠	记录整理	庞和平

会议主题: 施工安全、质量、进度。

### 一、施工单位本周工作情况及现场问题。

#### 1、苏州腾晖光伏技术有限公司本周施工情况

基础浇筑完成: 0.3MW, 累计完成: 37.5MWp。支架安装完成: 6.3MW, 累计完成: 33.5MWp。组件安装完成: 7.7MWp, 累计完成: 29.7MWp。接地扁铁完成: 5.7MWp, 累计完成: 25MWp。电气完成 7.2MW, 累计完成: 20.5MWp

1. 大河东支架安装完成 4.4MW, 组件安装完成 4.3MW, 箱变基础砌筑完成, 汇集站基础砌筑完成。汇集线路开始施工, 土城镇三间房万农支架安装完成 2.75MW, 组件完成 2.18MW, 汇集站砌筑完成, 箱变基础砌筑完成, 正在整改。
2. 目前已并网 19 个村级电站 (沙坨子、富二营、干湿沟、冒哈气、王营村、五员外、头道河、骡子沟、外沟门、曹窝棚、大营子、干沟尧、辛房村、下洼子、小庙子、古房村、黄土梁村、账房沟、榆树沟)。具备全容量并网条件的有 7 个村: 王营村、朗栅子村、三道营村、选将营村、松木沟村、杨树底下村、东南沟门村。具备部分并网条件的有 13 个村: 后大庙村、河南营村、小龙潭村、长阁村、三岔口村、榆林村、头道河村、撒二营村、六道沟馒头沟、南瓦窑、南岗子、偏道子、官队营。

#### 下周施工计划及人员设备:

1. 并网达 39 个电站, 另具备并网条件达到 8 个, 分别为干沟门、苏家店、安营村、门营村、大龙潭、塔沟村、苏武庙、白石砬;
2. 催公司物控部剩余材料进场。汇集站开始进行设备安装, 大河东汇集线路施工完成。

#### 需要业主单位协调解决问题:

#### 2、天合光能(北京)系统有限公司本周施工情况

500KW 电站工程进度情况如下:

1. 大滩镇: 并网 20 个村: 学堂营、大西沟、石板沟、小北沟、留子号、喇嘛波罗村、大下营村、南围子村、拾号村、老羊圈村 11 个村。



由 扫描全能王 扫描创建

2. 黑山嘴镇：厢黄旗、八间房、西两间房已经部分并网、喇嘛棚子、黑山嘴镇喇嘛棚子村大金营村、东沟村、西山神庙村、平山村、季棚子村、老米沟门村、黄土梁村、五道沟门村、窄岭村支架安装、组件安装中。
3. 天桥镇：天桥村（五村合建）全部并网，下山嘴全额并网条件；
4. 石人沟乡：亢家沟村、石人沟村已经全额并网，官木山、凌营、高营、山湾具备部分并网条件；
5. 波罗诺镇：杨树林、西村具备部分并网条件。石灰沟组件安装；
6. 五道营乡：五道营村具备部分并网条件；
7. 汤河乡：汤河村已经全额并网，上庙村具备部分并网条件，小窝铺具备部分并网条件
8. 杨木棚子乡：高棚子村具备部分并网条件；歪脖沟场地跟换到黄旗乐园窝铺村具备部分并网条件。
9. 黄旗镇：城根营村、上窝铺、哈拉海湾、西村、潮河源已经并网，乐园、乐园窝铺村、老虎沟门具备部分并网条件。

2MW 电站工程进度情况如下：

1. 黄旗镇：石棚子浇筑完成，支架安装 1.5MW，箱变、一次基础完成，箱变已经就位。
2. 黑山嘴镇：平山浇筑完成，支架安装完毕，组件安装完毕，基础浇筑完成。

下周施工计划及人员设备：

1. 支架安装完成 35MW，组件安装 34MW.
2. 具备并网条件的村达到 60 个。
3. 完成联建项目的支架组件安装。

需要业主单位协调解决问题：

- 1、各项目场地的通讯杆大多未挪走。

## 二、监理单位对施工单位提出以下要求。

- 1、现场施工每道施工工序必须提前向监理方报审，若未经报验进行下一道工序，则一律视为不合格、监理方不予认可。
- 2、土建工程施工，需做好保温措施，电气施工接线防火封堵、电缆沟深度、接地沟深度、接地焊接及防腐都要符合设计要求。加强对现场成品及半成品物资保护工作，安排专人小组巡视，确保人身安全。
- 3、对于现场施工单位未向监理报验的施工地块，监理后期不予认可、签字。
- 4、施工现场已并网发电地块，都要设置安全警示标语及警示牌，防止闲杂人等及牲畜进入



由 扫描全能王 扫描创建

带电区域。做好施工现场安全警示工作。

5、每个施工现场必须安排安全管理和技术人员在场严加管控，加强对施工现场临时用电的安全工作。

6、已进入秋冬季（特别是坝上），杂草枯萎，现场做好防火措施（严禁烟火），现场临时用电安全及人员施工安全。

7、要求施工单位尽快提供钢筋、砂石等其他材料的第三方检测机构送检及报告。

8、腾晖总包单位需提供合金材料供应商抗风、承载力及扭力等报告。

9、监理现场通知整改的，必须整改到位，自检合格后再报监理复验。

10、电气施工接地焊接搭接面（2倍）三面焊接，必须符合设计要求，防腐按照设计要求做两面防腐。

11、汤河村接地材料（4\*40mm）不符合设计要求，要求全部退回，更换与设计相符的材料（5\*50mm）扁铁。

### 三、建设单位（鼎元国控公司/县扶贫办）

1、现场施工按照监理方的要求进行施工，如违背监理方的相关规定，我方授权监理方对总承包方进行相关处罚。

2、在保证施工安全、施工质量的前提下合理安排工期，确保本项目施工进度。

3、对监理现场提出的工程质量问题，务必重视并整改落实，否则我司将授权监理方将进行必要的考核。

4、现场能施工的场地不能因各原因导致施工进度滞后，若进度滞后，我方会对承包单位作出相应考核。

5、做好施工现场的安全防护工作，对已并网发电地块，围栏能施工就尽快开始施工，并且设置安全警示标语及警示牌，防止闲杂人等及牲畜进入带电区域。

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站监理项目部

2018年12月01日



由 扫描全能王 扫描创建

## 监理例会 会议签到表



由 扫描全能手 扫描创建