

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

会议纪要

(第十三期)

常州正衡电力工程监理有限公司



由 扫描全能王 扫描创建

第十三次会议纪要

工程名称:丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-FJ-HY-013

例会时间	2018 年 12 月 15 日	例会地点	监理办事处
参加人员(签到表附后)	建设单位:	丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	常州天合光伏发电系统有限公司 苏州腾晖光伏技术有限公司	
主持人	王国富、严卫忠	记录整理	庞和平

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、施工单位本周工作情况及现场问题。

1、苏州腾晖光伏技术有限公司本周施工情况

基础浇筑累计完成: 37.5MWp。支架安装累计完成: 37.25MWp。组件安装累计完成: 36MWp。
接地扁铁累计完成: 31MWp。电气施工累计完成: 34MWp。

1. 目前已全容量并网 24 个村级电站(沙坨子、富二营、干湿沟、冒哈气、王营村、五员外、头道河、骡子沟、外沟门、曹窝棚、大营子、干沟尧、辛房村、下洼子、小庙子、古房营村、官队营村、黄土梁村、长阁村、账房沟、榆树沟、小龙潭村、六道沟村、撒二营村)。
2. 具备并网条件的有 31 个村级电站(头道沟村、安营村、王营村、门营村、苏武庙村、白石砬村、郎栅子村、三道营村、选将营村、松木沟村、偏道子村、杨树底下村、三岔口村、东南沟门村、后大庙村、河南营村、榆树林村、南瓦窑村、南岗子村、樱桃沟村、达四沟、李家窝铺村、大龙潭村、塔沟村、海子沟村、松树岭村、樱桃沟门村、经堂村、苏家店村、干沟门村、辛营村)。
3. 剩余 2 个联建电站(土城三间房、大河东)及土城镇张营村 1 个村级电站, 计划并网时间为 2018 年 12 月 20 日。

下周施工计划及人员设备:

1. 土城三间房、大河东 2 个联建电站: 汇集线路施工完成, 汇集站设备安装完成, 通讯施工完成, 所有设备试验完成, 联调完成, 所有电站全容量并网发电。
2. 运维人员统计已并网电站发电量的统计以及日常巡检, 消缺。

需要业主单位协调解决问题:

2、天合光能(北京)系统有限公司本周施工情况

1. 已经全额并网 50 个村:

黄旗镇(8 个): 上窝铺村 哈拉海湾村 城根营村村 西村 潮河源村 黄旗-乐国村



由 扫描全能王 扫描创建

黄旗-乐国窝铺村 黄旗-老虎沟门；石人沟乡（4 个）：官木山村 亢家沟村 石人沟乡-高营村；石人沟乡-凌营村 汤河乡（并网 13 个村，其中 10 个迁移到大滩老羊圈）：红石山村 中沟门村 杨树沟村 羊草沟门村 田营村 大草坪村 下庙 料坡道村 龙潭村 上台子村 汤河村（原址） 上庙；小窝铺（小窝铺目前已经装表，低压故障报修）；天桥镇（6 个村）：下山嘴村 天桥 龙潭村 下方营 五道沟门村 上方营村；大滩镇（10 个村）：喇嘛波罗村 大下营村 石板沟村 学堂营村 南围子村 留子号村 大西沟村 小北沟村 元山子村 老羊圈村 ；黑山嘴镇（9 个村）：八间房村 厢黄旗村 黑山嘴-西两间房村 黑山嘴-喇嘛栅子 黑山嘴-黄土梁村 黑山嘴-老米沟门村 黑山嘴-五道沟门村 黑山嘴镇-大金营村（未全额）；杨木栅子乡：高栅子村；

2. 2018 年 12 月 15 日并网：

杨木栅子乡-后店村（迁移孤石） 杨木栅子乡-候栅子村（迁移孤石） 杨木栅子乡-九宫号村（迁移孤石） 杨木栅子乡-富贵山村（迁移孤石） 杨木栅子乡-歪脖沟村（迁移到黄旗乐国窝铺村） 大滩镇-拾号村 波罗诺镇-西沟村（非全额） 波罗诺镇-杨树林（全额） 波罗诺镇-石灰沟村（非全额）

3. 具备并网条件，未送电：

石人沟-官木山 石人沟-山湾村 五道营乡-五道营村 黑山嘴-窄岭村

4. 集中联建 2 个点，10KV 并网：

黄旗-石栅子村（石栅子村、二道桥村、大院村、南沟村）；

黑山嘴-平山村（平山村、东沟村、季栅子村、西山神庙村）；

下周施工计划及人员设备：

1. 组件全部完成
2. 独立村项目全部并网。
3. 联建项目完成验收，具备并网条件

需要业主单位协调解决问题：

- 1、各项目场地的通讯杆大多未挪走。

二、监理单位对施工单位提出以下要求。

- 1、现场施工每道施工工序必须提前向监理方报审，若未经报验进行下一道工序，则一律视为不合格、监理方不予认可。
- 2、土建工程施工，需做好保温措施，电气施工接线防火封堵、电缆沟深度、接地沟深度、接地焊接及防腐等隐蔽工程必须向监理部报验，经监理检验合格后方可隐蔽。
- 3、对于已并网发电的地块，在条件允许情况下，抓紧对围栏施工及自检消缺工作。



- 4、施工现场已并网发电地块，都要设置安全警示标语及警示牌，防止闲杂人等及牲畜进入带电区域。做好施工现场安全警示工作。
- 5、每个施工现场必须安排安全管理和技术人员在场严加管控，加强对施工现场临时用电的安全工作及现场成品及半成品物资保护工作，安排专人小组巡视，确保人身安全。
- 6、已进入秋冬季（特别是坝上），杂草枯萎，现场做好防火措施（严禁烟火）、现场临时用电安全及人员施工安全。
- 7、要求施工单位尽快提供钢筋、砂石等其他材料的第三方检测机构送检及报告。
- 8、腾晖总包单位需提供合金材料供应商抗风、承载力及扭力等报告。
- 9、监理现场通知整改的，必须整改到位，自检合格后再报监理复验。

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站监理项目部

2018 年 12 月 15 日



监理例会会议签到表

[illegible]