

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

会议纪要

(第十四期)



常州正衡电力工程监理有限公司



由 扫描全能王 扫描创建

第十四次会议纪要

工程名称:丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-FJ-HY-014

例会时间	2018 年 12 月 22 日	例会地点	监理办事处
参加人员(签到表附后)	建设单位:	丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	常州天合光伏发电系统有限公司 苏州腾晖光伏技术有限公司	
主持人	王国富、严卫忠	记录整理	庞和平

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、施工单位本周工作情况及现场问题。

1、天合光能(北京)系统有限公司本周施工情况

1. 目前已全容量并网 63 个村级电站: 黄旗镇 8 个(上窝铺村、哈拉海湾村、城根营村、西村、潮河源村、乐国村、乐国窝铺村、老虎沟门村), 石人沟乡 6 个(官木山村、亢家沟村、高营村、凌营村、官木山村、山湾村), 汤河乡 13 个(红石山村、中沟门村、杨树沟村、羊草沟门村、田营村、大草坪村、下庙村、料坡道村、龙潭村、上台子村、汤河村、上庙村、小窝铺村), 天桥镇 6 个(下山嘴村、天桥村、龙潭村、下方营村、五道沟门村、上方营村), 大滩镇 11 个(喇嘛波罗村、大下营村、石板沟村、学堂营村、南围子村、留子号村、大西沟村、小北沟村、元山子村、老羊圈村、拾号村), 黑山嘴镇 9 个(八间房村、厢黄旗村、西两间房村、喇嘛栅子村、黄土梁村、老米沟门村、五道沟门村、大金营村、窄岭村), 杨木栅子乡 6 个(高栅子村、后店村、候栅子村、九宫号村、富贵山村、歪脖沟村), 波罗诺镇 3 个(西沟村、杨树林村、石灰沟村), 五道营乡 1 个(五道营村)。

2. 截止目前未全额并网的 8 个村级电站: 窄岭村、高营村、凌营村、官木山村、山湾村、杨树林村、西沟村、石灰沟村。

3. 集中联建 2 个点, 10KV 并网: 黄旗镇石栅子村(石栅子村、二道桥村、大院村、南沟村), 黑山嘴镇平山村(平山村、东沟村、季栅子村、西山神庙村) 均已完成站内电气试验, 二次试验未全部完成。

下周施工计划及人员设备:

1. 独立村项目全部并网。
2. 联建项目完成验收, 具备并网条件。

2、苏州腾晖光伏技术有限公司本周实施情况

1. 目前放点、浇筑已全部完成; 支架安装完成 37.5MW; 组件安装完成 36.9MW; 电器完成



由 扫描全能王 扫描创建

36.7MW。

2. 目前已全容量并网 55 个村级电站：沙坨子、富二营、干湿沟、冒哈气、王营村、五员外、头道河、骠子沟、外沟门、曹窝棚、大营子、干沟尧、辛房村、下洼子、小庙子、古房营村、官队营村、黄土梁村、长阁村、账房沟、榆树沟、小龙潭村、六道沟村、撒二营村、头道沟村、安营村、王营村、门营村、苏武庙村、白石砬村、郎棚子村、三道营村、选将营村、松木沟村、偏道子村、杨树底下村、三岔口村、东南沟门村、后大庙村、河南营村、榆树林村、南瓦窑村、南岗子村、樱桃沟村、达四沟、李家窝铺村、大龙潭村、塔沟村、海子沟村、松树岭村、樱桃沟门村、经堂村、苏家店村、干沟门村、辛营村。

3. 2 个联建电站（三间房、大河东）及 1 个村级电站（土城镇张营村），三间房联建电站设备安装、设备试验、调试完成，因通讯暂时未接通，无法进行联调；大河东联建电站除高压计量箱外，其余设备安装完成，设备试验、调试完成，因通讯未接通，无法进行联调；土城镇张营村组件安装完成，电气正在施工。

下周施工计划及人员设备：

- (1) 三间房、大河东两个联建电站验收完成，开始送电；张营子村级电站并网发电；
- (2) 运维人员统计已并网电站发电量、及日常巡检、消缺；

二、监理单位对施工单位提出以下要求。

- 1、施工现场已并网发电地块，都要设置安全警示标语及警示牌，防止闲杂人等及牲畜进入带电区域。做好施工现场安全警示工作。
- 2、在条件允许的情况下对于已并网发电的地块，抓紧对围栏施工及自检消缺工作。
- 3、对于 4 个联建地块要加快电气施工，做好并网前检查工作。
- 4、加强对施工现场临时用电的安全工作及对现场成品及半成品物资保护工作，剩余物料进行整理归类并统一堆放，安排专人小组巡视，确保物料及人身安全。
- 5、汇流箱、逆变器、箱变及电缆等电气施工需做电气标识。
- 6、做好并网仪式前的准备工作，施工现场进行场清工作。

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站监理项目部

2018 年 12 月 22 日



由 扫描全能王 扫描创建

