

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

# 会议纪要

(第十六期)



常州正衡电力工程监理有限公司



由 扫描全能王 扫描创建

## 第十六次会议纪要

工程名称:丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-FJ-HY-016

例会时间	2019年3月10日	例会地点	监理办事处
参加人员(签到表附后)	建设单位:	丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	常州天合光伏发电系统有限公司 苏州腾晖光伏技术有限公司	
主持人	陈付祥	记录整理	庞和平

会议主题:施工安全、质量、进度。

### 一、施工单位本周工作情况及现场问题。

#### 1、天合光能(北京)系统有限公司本周施工情况

1. 目前已全容量并网 71 个村级电站: 黄旗镇 8 个(上窝铺村、哈拉海湾村、城根营村、西村、潮河源村、乐国村、乐国窝铺村、老虎沟门村), 石人沟乡 6 个(官木山村、亢家沟村、高营村、凌营村、官木山村、山湾村), 汤河乡 13 个(红石山村、中沟门村、杨树沟村、羊草沟门村、田营村、大草坪村、下庙村、料坡道村、龙潭村、上台子村、汤河村、上庙村、小窝铺村), 天桥镇 6 个(下山嘴村、天桥村、龙潭村、下方营村、五道沟门村、上方营村), 大滩镇 11 个(喇嘛波罗村、大下营村、石板沟村、学堂营村、南围子村、留字号村、大西沟村、小北沟村、元山子村、老羊圈村、拾号村), 黑山嘴镇 9 个(八间房村、厢黄旗村、西两间房村、喇嘛棚子村、黄土梁村、老米沟门村、五道沟门村、大金营村、窄岭村), 杨木棚子乡 6 个(高棚子村、后店村、候棚子村、九宫号村、富贵山村、歪脖沟村), 波罗诺镇 3 个(西沟村、杨树林村、石灰沟村), 五道营乡 1 个(五道营村)。集中联建 2 个点, 10KV 并网: 黄旗镇石棚子村(石棚子村、二道桥村、大院村、南沟村), 黑山嘴镇平山村(平山村、东沟村、季棚子村、西山神庙村) 均已完成站内电气试验, 已并网发电。

2. 目前施工人员陆续进场, 开始进行消缺整改施工。

下周施工计划及人员设备:

1. 运维人员统计已并网电站发电量、及日常巡检、消缺

#### 2、苏州腾晖光伏技术有限公司本周实施情况

1. 目前已全容量并网 75 个村级电站: 沙坨子、富二营、干湿沟、冒哈气、王营村、五员外、头道河、骡子沟、外沟门、曹窝棚、大营子、干沟尧、辛房村、下洼子、小庙子、古房营村、官队营村、黄土梁村、长阁村、账房沟、榆树沟、小龙潭村、六道沟村、撒二营村、头道沟村、安营村、王营村、门营村、苏武庙村、白石砬村、郎棚子村、三道营村、选将



由 扫描全能王 扫描创建

营村、松木沟村、偏道子村、杨树底下村、三岔口村、东南沟门村、后大庙村、河南营村、榆林村、南瓦窑村、南岗子村、樱桃沟村、达四沟、李家窝铺村、大龙潭村、塔沟村、海子沟村、松树岭村、樱桃沟门村、经堂村、苏家店村、干沟门村、辛营村。2个联建电站（土城三间房10村（土城镇三间房村、李泉村、张百万村、马甲窝棚村、柳条沟村、千佛寺村、土城村、苇子沟村、撒二营村、高楼村）联建、大河东9村（鱼儿山镇大河东村、杨木棚子乡/西官营乡杨木棚子村、东沟村、黑牛山村、西官营村、卡门沟村、西窝铺村、张怀营村、黄旗镇东营子村）联建）及1个村级电站（土城镇张营村）。

2. 目前施工人员陆续进场，开始进行消缺整改施工。

下周施工计划及人员设备：

1. 运维人员统计已并网电站发电量、及日常巡检、消缺；

二、监理单位对施工单位提出以下要求。

1、施工现场全部地块已并网发电，都要设置安全警示标语及警示牌，防止闲杂人等及牲畜进入带电区域。做好施工现场安全警示工作。

2、腾辉因年前天气原因遗留未安装组件大河东66块未安装、三间房14块未安装，需尽快安装完成。

3、光伏区逆变器、汇流箱下方接线混乱需整改，防火封堵部分未封堵。设备基础平台未找平，散水及踏步未做。

4、部分电缆沟电缆敷设回填过程中未铺砖盖沙，需重新开挖、铺砖盖沙后进行回填，回填时需提前通知监理部报验。

5、光伏区预埋接地搭接面不够、预埋深度不够。部分螺丝存在螺丝松动、缺弹片及平垫等质量问题。

6、光伏区直流电缆过线管过短、破损及接地扁铁黄绿漆涂刷不规范。

7、光伏区存在桩帽破损、桩破损、桩与支架连接处悬空及组件背板划伤等质量问题。

8、石棚子联建电站组件与支架前立柱存在扭曲现象，下洼子电站土地存在土地沉降等问题。

9、天气炎热，光伏区内要注意防火安全和临时用电等安全，加强对进入施工现场人员的安全教育及安全意识。

10、施工人员进入施工现场，需运维人员提供进场工作证。

11、要求施工单位每天上报每日消缺工作完成量及地点施工人数。

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建

## 监理例会会议签到表



由 扫描全能王 扫描创建