

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

会议纪要

(第十九期)

常州正衡电力工程监理有限公司



第十九次会议纪要

工程名称:丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-FJ-HY-019

例会时间	2019 年 4 月 26 日	例会地点	鼎元公司会议室
参加人员(签到表附后)	建设单位:	丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	常州天合光伏发电系统有限公司 苏州腾晖光伏技术有限公司	
主持人	陈付祥	记录整理	王健

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、施工单位本周工作情况及现场问题。

1、苏州腾晖光伏技术有限公司本周实施情况:

- 1) 选将营乡、北头营乡、开发区、外沟门乡、四岔口乡、苏家店乡组件增加螺丝完成。
- 2) 完成每个电站逆变器与运维中心后台通信实时监控。
- 3) 大河东村、三间房村联建店一二次仓通信与对侧变电站通信光缆熔接完成。正在协商通信光缆进入电力公司电站安装熔接。
- 4) 窟窿山乡(王家营村、五员外村、干湿沟村、冒哈气村), 王营乡(辛营村、安营村、王营村)倒刺围栏安装完成。
- 5) 选将营乡、鱼儿山镇、外沟门乡、万胜永乡、窟窿山乡、开发区消缺完成 40%。

2、天合光能(北京)系统有限公司本周施工情况

- 1) 黑山嘴镇、天桥镇各电站: 电缆沟整改已完成 50%, 电缆穿线管矫正已完成 50%, 电气设备防火封堵已完成 55%, 围栏完成 50%, 接地完成 60%。
- 2) 石人沟乡、五道营乡、波罗诺镇各电站: 电缆沟整改已完成 70%, 电缆穿线管矫正已完成 80%, 电气设备防火封堵已完成 90%, 围栏完成 60%, 接地完成 70%。
- 3) 黄旗镇各电站: 电缆沟整改已完成 50%, 电缆穿线管矫正已完成 50%, 电气设备防火封堵已完成 55%, 围栏完成 30%, 接地完成 40%。
- 4) 联建项目 SVG 基础浇筑, 电缆标识桩、铭牌正在采购; 大滩镇各村级电站整改涉及冻土施工, 未进行全面整改。

二、监理单位对施工单位提出以下要求。

- 1、我方与运维沟通, 运维单位反映组件螺丝未紧固。
- 2、分包到现在为止还不知道哪些是需要整改的地方, 总包要及时将整改清单下发劳务分包。
- 3、上周提到的缺少号码牌问题, 还未补做; 直流与交流必须都挂号码牌。
- 4、防雷区施工不规范, 跨接不合格。

- 5、去年电缆沟回填过低，雨雪过后沉降很严重，需要重新回填。
- 6、天合 SVG 基础已施工，腾晖还未开始，需抓紧时间；SVG 采购事宜要及时跟进。
- 7、三间房基础消缺，之前因为天气寒冷，混凝土冻坏，范围很大，要确认整改时间、整改方案。
- 8、天合要及时与华为沟通，通讯依然存在问题，后台监控不到，有信号的地方不正常，没信号的更别提了。
- 9、去年华为逆变器故障，施工与华为沟通后更换了两台，更换后的两台竟然还是不良品，现逆变器故障已经达到 30 台。我方可以配合，以通知单的形式说明情况，方便你方更换逆变器。
- 10、对场区内排水，有的地方可做可不做，但上次与业主去的两处，必须要做场区排水。
- 11、各施工单位要及时确认进出场大门尺寸与样式。

三、建设单位（鼎元国控公司/县扶贫办）：

- 1、坝上围栏加快施工进度。
- 2、天合石人沟围栏阻工，是否解决。天合：现已解决到位。
- 3、关于天合之前签证，一直未有结论（打孔已施工一个半村，后更改施工地点）现要有之前相关施工影像资料，重新上报签证。
- 4、核查电量，还是以电力局采集为准；对于现场出现已发电量但未采集到的情况，要及时上报，在电力局做记录。
- 5、要设置安全警示标语及警示牌（50 米设置一个），做好施工现场安全警示工作。

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站监理项目部

2019 年 04 月 19 日

监理单位

监理例会会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
孙战军	国控		13781393618
尚晨蕾	国控		18731420303
杨育林	天合		1334313 9998
葛合合	腾晖		18052959013
李昭良	腾晖		15852515443
韦俊超	腾晖		15162581366
朱丹伟	天合		18610838680
朱乙女	孙家小		13623246595
王正伟	正德		15295136322
王正伟	常州正德		15845256920

