

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

会议纪要

(第二十期)

常州正衡电力工程监理有限公司



第二十次会议纪要

工程名称:丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-FJ-HY-020

例会时间	2019 年 5 月 13 日	例会地点	鼎元公司会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	常州天合光伏发电系统有限公司 苏州腾晖光伏技术有限公司	
主持人	陈付祥	记录整理	王健

会议主题: 施工安全、质量、进度。

一、施工单位本周工作情况及现场问题。

1、苏州腾晖光伏技术有限公司本周实施情况:

- 1) 辛房村组件螺丝加固完成, 头道村、大营子组件螺丝正在加固。
- 2) 下洼子、干沟尧、松树岭、樱桃沟门围栏安装完成。
- 3) 大河东村、三间房村两个联建的光纤正在整改。
- 4) 选将营乡、鱼儿山镇、外沟门乡、万胜永乡、窟窿山乡、开发区消缺完成 80%。

2、天合光能(北京)系统有限公司本周施工情况

- 1) 黑山嘴镇、天桥镇各电站: 电缆沟整改已完成 80%, 电缆穿线管矫正已完成 50%, 电气设备防火封堵已完成 80%, 倒刺围栏已全部完成, 接地完成 60%。
- 2) 石人沟乡、五道营乡、波罗诺镇各电站: 电缆沟整改已完成 90%, 电缆穿线管矫正已完成 90%, 电气设备防火封堵已完成 90%, 倒刺围栏已全部完成, 接地完成 90%。
- 3) 黄旗镇各电站: 电缆沟整改已完成 80%, 电缆穿线管矫正已完成 50%, 电气设备防火封堵已完成 80%, 倒刺围栏已全部完成, 接地完成 70%。
- 4) 大滩镇各电站: 电缆沟整改完成 40%, 电缆穿管矫正已完成 50%, 电气设备防火封堵已完成 80%, 倒刺围栏已完成 40%, 接地完成 60%。

联建项目 SVG 已吊装完成, 电缆标识桩、铭牌正在采购; 联建 2MW 项目正在调度通讯调试; 浸塑围栏正在采购。

二、监理单位对施工单位提出以下要求。

- 1、防火封堵未做, 已做的不符合规范要求。
- 2、围栏抓紧时间采购。
- 3、在之前开会我方已告知各施工单位: “部分施工点需要修缮排水沟, 需要施工单位尽快

提供施工点，由相关部门下去核查”至今仍未统计上报。

4、三间房基础消缺，之前因为天气寒冷，混凝土冻坏，范围很大，要确认整改时间、整改方案。

5、巡查发现天合有错位桩的情况，有的错位达到 10 公分，错位非常大，立即整改。

6、围栏变更为浸塑围栏未及时上报变更申请。

三、建设单位（鼎元国控公司/县扶贫办）：

1、加快消缺施工进度。

2、在已召开的调度会中明确，设置链接机制，方面问题的解决。

3、各施工单位统计的发电量与供电局的量不相同，还是以供电局采集为准；对于现场出现已发电量但未采集到的情况，要及时上报，在供电局做记录。

4、运维费用需使用得当。

5、及时确认合适的进出场大门尺寸与样式。

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站监理项目部

2019年05月13日

监理项目：

2019年5月13日 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
刘树军	大元国控		13781393618
陈新宇	大元国控		18715929714
王利强	正德管理		15295136322
吴唯	扶余市		13623246595
韦俊超	苏州腾晖		15162581366
陶佳峰	苏州腾晖		18915459563
王明	苏州腾晖		15852515443
李永明	河北赛迪		15133819116
杨丹松	天合光能		13343139998