

会议纪要

工程名称：南京熊猫电子、南京熊猫服务业光伏发电项目 3MWp

编号：TWHJ—CC003—JXMBBZH-0016

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017 年 11 月 29 日
会议主持人	田同有		
会议主题： 施工前期施工安全、质量、进度开展情况，下周施工重点安排。			
会议内容			
监理单位：			
本周施工情况：			
1：自 11 月 07 号施工人员进场至今，监理项目部未见到施工图纸（白图），施工单位已开始施工，监理项目部对施工管控缺乏依据，建议停止支架安装施工，应等图纸到施工项目部，按图纸施工。			
2：材料部分材料（光伏支架）进场，部分光伏支架热镀锌不均匀（见监理项目部 11 月 24 日“监理通知单 09”），如施工单位对不合格支架进行安装，后果自负。			
4：施工现场存在诸多安全隐患，如：施工人员未佩戴安全帽、楼面女儿墙未进行安全防护、安全标识牌未制作及设置等。			
5：E01-E07 号楼面爬梯安全防护已完成。			
6：支架基础支墩浇注已完成 100%，已转运至 E01-E07 号楼面。			
7：逆变器、汇流箱、电缆桥架、光伏电缆、高低压交流电缆已全部进场。			
8：E01-E07 号楼面测量放线已完成。			
9：顶管施工已完成 40%。			
10：E01-E07 号楼面电缆桥架下引已全部完成安装。			
下周工作安排：			
1、要求 EPC 总承包方尽快联系设计部门，尽快制作本子项目施工图纸。			
2、对光伏支架质量进行挑检、分类，严禁不符合技术要求的光伏支架安装使用。			
3、安全警示标牌进行制作、设置。			
4、低于 50cm 的楼面女儿墙进行安全围挡。			
5、每天由施工单位下午五点进行施工进度、质量汇报（发往项目群中）。			
6、每天由施工专职安全员进行安全检查（上下班进行点评），确保人员、机械、设备事故，并做好施工记录及施工分项报验。			
7、监理应保持日常巡查，施工安全、质量、进度记录，严格把控现场安全及质量。			
8、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。			
业主单位（刘阳阳）：			
1 加强南京熊猫电子项目收尾工作，尽快完成施工。			



2 后期人员焊接加强安全学习，避免火灾隐患。 3 学习 119 安全会议，强化安全教育。 4 做好南京熊猫电子井网准备工作，落实到人。 5 1.54MW 施工计划安全，安全三级教育。 总包单位（胡健）： 1：对业主方、监理方提出的施工现场问题一定落实，安排到各施工班组。 2：尽快与本公司领导汇报关于光伏组件压块螺栓更换具体事宜。 3：施工过程严格注意安全事项，安全帽、劳保用品穿戴到位施工，安全员履行职责，发现问题立即整改，对屡教不改的施工人員予以撤场处理。			
主送单位	南瑞电力设计有限公司		
抄送单位	南京彩虹新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司熊猫电子.南京熊猫服务业发电监理项目部	发文时间	2017 年 11 月 29 日

附：会议照片及会议人员签到表

