

会 议 纪 要

工程名称: 南京熊猫电子光伏发电 34MW 子项目

编号: GFDZJBM09-027

会议地点	施工现场	会议时间	2018.3.29
会议主持人	田同有		
会议主题: 关于南京熊猫电子光伏发电 3MW 子项目、整改消缺、计划落实专题会。			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 业主项目部 (刘阳阳): 1. 尽快落实今日对南京熊猫电子光伏发电 3MW 子项目所检查出来的各项问题整改时间、人员。 2. 每项施工必须通知监理项目部, 以便进行整改质量、安全监督。 3. 力争在 2018.4.15 完成各项整改, 力争在 2018.4.20 竣工验收通过。 监理项目部 (田同有): 1、重新对 E01-E03 号楼人字梯钢结构防腐 (防腐漆 2 遍、面漆 2 遍) 进行处理整改。 2、对 E01-E05 楼面光伏区检测出来的电缆桥架部分连接处毛刺进行处理 (打磨、保护)。 3、对 E01-E05 楼面光伏区检测出来已做标记的光伏支架基础支墩外表脱落支墩重新进行砂浆处理。 4、部分电缆桥架内电缆敷设进行整理。 5、总包方专职安全员要每天跟踪施工人员作业, 确保施工现场人员、设备零事故。 6、及时清理施工现场材料垃圾, 保持文明施工。 总包方 (胡健): 1. 对检查结果立即向本公司领导反馈, 计划下周开始整改。 2. 施工期间严抓整改施工质量, 确保 2018.4.15 按时完成。			
主送单位	南京熊电子光伏发电 3MW 子项业主项目部		
抄送单位	南京熊熊猫电子光伏发电 MW 子项 EPC 总承包项目部		
发文单位	南京熊猫电子光伏发电 3MW 子项目监理项目部	发文时间	2018.3.29

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。





监理周例会

南京熊猫电子 3MW 子项目项目会议签到表

日期: 2018.3.29

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
田同有	常州正衡电力工程监理有限公司	电气监理	15978737923
刘阳阳	南京彩虹新能源有限公司	项目负责人	17356565343
胡健	南瑞电力设计有限公司	项目经理	18551626969
宋永占	南瑞电力设计有限公司	项目经理	15895957633
吕蛟	江苏宜安建设有限公司	施工负责人	13376156333
葛荣江	江苏宜安建设有限公司	施工现场负责人	13062948955



由 扫描全能王 扫描创建