

会 议 纪 要

工程名称：南京熊猫电子、南京熊猫服务业光伏发电项目

编号：TWHJ-CC003-JXMBBZH-007

会议地点	现场项目办公室	会议时间	2017 年 8 月 31 日
会议主持人	田同有		
会议主题： 施工进度、材料、安全			
会议内容 总包单位： 1. 支墩材料缺少一百多个，已经联系发货。 2. 下周计划完成所有支架安装，组件安装完成 60%。 3. 开始准备破路施工，敷设电缆。 4. 箱变安放下周完成。 业主单位 1. 上周周计划内容完成 70%，施工进度缓慢，后续施工须加快进度，增加人手。 2. 施工方在支架组件安装中有什么问题及时提出跟设计方沟通解决。 3. 关于破路施工及电器安装这周必须进行，总包方要加强项目管控。 4 监理单位： 1: 电缆、高压开关柜、二次设备、汇流箱已经进厂，尽快上报有关资料。 2: 下雨天屋顶施工禁止用电。 3: 组件、支架安装要做好防护措施防止触电。 4: 支架横梁变形严重的严禁使用。 5: E05 号楼面组件，部分组串不平整且不在同一轴心线上。			
主送单位	南瑞电力设计有限公司		
抄送单位	南京彩虹新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司熊猫电子、 南京熊猫服务业发电监理项目部	发文时间	2017 年 8 月 31 日

附：会议人员签到表



由 扫描全能王 扫描创建

