

会议纪要

编号: 宁阳(2017)-技服部第 004

工程名称: 南京熊猫电子、熊猫现代服务业屋面分布式光伏电站项目(熊猫电子 300)

会议地点	现场项目办公室	会议时间	2017年7月27日
会议主持人	田同有		
会议主题: 集装箱以及组件进场相关事宜			
会议内容			
总包单位(胡健)			
<ol style="list-style-type: none">1、按照周计划以及大日程计划落实相关事宜。2、全力落实施工事宜,满足业主和监理要求,加速项目推进工作。3、8月8日完成配电房布置图。4、7月31日完成变箱基础图。5、设计变更说明移交业主。6、8月8日前完成电缆走向,报至项目部。7、屋面防水层损坏,建议做防水处理,换镀锌钢管。			
业主单位(刘阳阳)			
<ol style="list-style-type: none">1.我方要求123号楼钢爬梯基础做好,为后期上屋顶打下良好基础。2.本周要完成放线工作。3.U型螺栓29号必须到达预制现场,本周预制支墩模板最少1500个。4.对于支架、螺丝、压块到场时间必须提前,采取相应措施,可以考虑分批进场,总包方尽快协调落实。5.顶管、箱变、电缆本周要完成出图工作以及编写相应专项施工方案进行报批。6.所有动火、动土作业要提前一天进行熊猫方报批,周末施工要提前2天。7.总包方下周要提供所有设备到场时间表,包括设备的品牌、型号、数量等参数。8.厂房门禁使用问题,施工接电不可随意乱接,需按规定使用。			
监理单位(田同有)			
<ol style="list-style-type: none">1、做好进场施工人员的安全技术交底工作,施工技术交底。			



- 2、所有施工工序必须按照图纸进行施工。
- 3、施工前期的开工资料总包方要及时上报我监理部进行报审。
- 4、做好现场的安全防护措施，危险源的识别标识牌。
- 5、要求总包方做一份现场施工进度计划、材料到货计划、周报。
- 6、各类专项方案必须要做好。
- 7、资料以国网标准，各单位需统一。

主送单位	南瑞电力设计有限公司		
抄送单位	南京彩虹新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力监理工程有限公司、南京 熊猫电子屋面分布式光伏发电监理项目 部	发文时间	2017年7月27日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。一式3份



