

## 会议纪要

工程名称：南京熊猫服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号：TWHJ—CC003—JXMBBZH-019

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017年12月14日
会议主持人	田同有		
会议主题： 施工前期施工安全、质量、进度开展情况，下周施工重点安排。			
会议内容  监理单位： 本周施工情况： 1、质量： 1）、E04、E05、E06、E07号楼面光伏支架及光伏组件已安装完成。 2）、E01、E02号楼面光伏支架斜梁已安装完成。 3）、场区直埋光伏电缆已铺设（铺沙、盖砖）。 4）、箱变、一次、二次舱吊装就位。 2、安全： 1）、部分施工人员未佩戴安全帽。 2）、E04楼面施工人员在楼面边缘往楼面吊装桥架附件，安全隐患较大。 3、进度： 1）、光伏支架与光伏组件安装较慢。 2）、电缆桥架制作进度较慢。组件线连接较慢。 3）、楼面接地未施工。 4、材料进场： 通讯线（1700m），箱变一台，控制室一、二次舱各一台，接地（3000m），镀锌角钢（540m）。 下周工作安排： 1、E01-E07号楼面于12月16日完成安装。 2、楼面组件线于12月17日连接完成。 3、电缆桥架铺设制作与12月17日全部完成。 4、汇流箱、逆变器接线12月17日完成。 5、箱变、控制室一、二次舱电缆头制作完成（12.17）。 6、通讯线12月16日施工人员进场。 7、直埋电缆铺设完成。 8、施工资料12月19日完成。 9、格把控现场安全及质量，确保机械、人员安全零事故。			



时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工

10、要求 EPC 总承包方尽快联系设计部门，尽快制作本子项目剩余施工图纸。

11、每天由施工专职安全员进行安全检查（上下班进行点评），确保人员、机械、备零事故，并做好施工记录及施工分项报验。

12、监理应保持日常巡查，施工安全、质量、进度记录，严格把控现场安全及质量。

13、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。

业主单位（李晨）：

- 1 严格按图施工，确保施工质量达到技术条款要求。
- 2 确实落实监理部所提出的各项问题。
- 3 进度滞后，施工方要增加人员，确保 12 月 20 日并网发电。
- 4 1.54MW 施工计划安全，安全三级教育。

总包单位（胡健）：

- 1：对业主方、监理方提出的施工现场问题一定落实，安排到各施工班组。
- 2：后续图纸进行完善。
- 3：施工过程中严格注意安全事项，安全帽、劳保用品穿戴到位施工，安全员履行职责，发现问题立即整改，对屡教不改的施工人员进行撤场处理。

主送单位	南瑞电力设计有限公司		
抄送单位	南京彩虹新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司熊猫电子.南京熊猫服务业发电监理项目部	发文时间	2017 年 12 月 14 日

附：会议照片及会议人员签到表





