

GFDZJBM09：会议纪要

工程验收会议纪要

工程名称：南京熊猫电子光伏发电 3MW 子项目

编号：GFDZJBM09/04

签发：田同有

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018.1.23
会议主持人	田同有		
会议主题：南京熊猫电子 3MW 子项目工程验收问题情况整改。			
本次会议内容： 监理项目部（田同有）： 1）、关于建设方公司各部门今天验收中提出的各项问题进行汇总。 2）、业主项目部要与贵公司各部门负责人进行沟通，制定出整改的技术要求及规范。 3）、EPC 总承包方应根据业主各部门的要求对施工人员进行技术交底。 4）、EPC 总承包方要及时安排施工人员进行整改施工，对施工过程中遇到的无法解决问题应及时与业主项目部进行沟通、汇报，并征得业主项目部同意后，方可进行变更施工整改。 5）、EPC 总承包项目部施工前、应制定施工整改方案、整改进度时间表。 6）、整改施工力争一次性落实到位。整改完成。 7）、施工过程中专职安全员必须到场，全程跟踪安全管理，确保施工人员与楼面组件以及电气设备安全。 业主项目部（刘阳阳）：			



<p>明日把今日验收中提出的问题进行汇总，并报送公司总部各部门进行校对确认，征求公司各部门整改要求。整改措施一旦下发到各项目部，由监理项目部组织进行会审。并提出各项目部意见。</p>			
主送单位	南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项业主理项目部		
抄送单位	南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目 EPC 总承包项目部		
发文单位	南京熊猫电子光伏发电子 3MW 子项目 监理项目部	发文时间	2018.1.23

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附：1、会议照片。

