

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号： GFDZJBM09 -22

工程名称：南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目

签发： 田同有

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018.1.9
会议主持人	田同有		
会议主题：施工进度、施工安装质量、并网发电前汇报。			
上次会议问题落实情况： 1）、楼面电缆桥架内不锈钢软管进出线口未封堵。（未完成） 2）、视频监控线路铺设不规范，未按施工布置图铺设。（未完成） 3）、箱变、控制室一二次舱基础墙面抹灰完成 80%。（已完成）。 4）、光伏组件压块螺栓（镀锌螺栓更换为不锈钢螺栓）已完成四个楼面，完成工程量 75%。（已完成）			
本次会议内容： 监理单位： 本周施工情况： 一：南京熊猫电子 3MWP 子项目施工情况： 光伏组件压块螺栓（镀锌螺栓更换为不锈钢螺栓）已完成五个楼面，完成工程量 100%。 二：南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目施工情况： 3）、E04、E05、E06、E07 号楼面接地已安装完成 80%，除锈			



防腐未做。

4)、E01、E02 号楼面组件线及组串线连接完成 70%。

5)、楼面电缆桥架内不锈钢软管进出线口未封堵，

6)、楼面电缆桥架安装制作完成 100%。

7)、箱变、控制室一二次舱基础墙面抹灰完成 100%。

下周工作安排：

1)、并网接线在 2018 年 1 月 22 号完成。

2)、逆变器、汇流箱与主电缆桥架间桥架增改（2018 年 1 月
日完成）。

3)、视频监控设备安装于 2018 年 1 月 22 日完成安装。

4)、箱变、控制室场地地面硬化及围栏于 2018 年 1 月 22 日安
装完成。

5)、楼面光伏组串开路电压，全场区防雷接地电阻检测于 2018
年 1 月 20 日

7)、E01-E07 号楼爬梯于 2018 年 1 月 22 日完成。

8)、严格把控现场安全及质量，确保机械、人员安全零事故。

9)、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。

业主单位（刘阳阳）：

1)、严格按图施工，确保施工质量达到技术条款和设计要求。

2)、力争在 2018 年 1 月 25 日完成所有分项施工，确保南京市
供电公司验收。

总包单位（胡健）：

1；对业主方、监理方提出的施工现场问题一定落实，安排到各施工
班组。

2；积极协调南京供电公司的沟通。



3; 认真落实监理项目部所提出的整改问题。			
主送单位	南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项业主理项目部		
抄送单位	南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目 EPC 总承包项目部		
发文单位	南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目 监理项目部	发文时间	2018.1.9

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附; 1、会议照片。

2、会议签到表。



