

# 会议纪要

工程名称：南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目（熊猫电子 3MW）

会议地点	二期项目部会议室	会议时间	2017年11月7日
会议主持人	李俊 刘阳阳		
<b>会议主题：南京熊猫电子并网准备会议以及南京熊猫现代服务业 1.54MW 设备变更事宜</b>			
<b>会议人员</b> 建设单位：李俊 刘阳阳 崔昊（电话参加） 监理单位：田同有 EPC 总包：胡健 吕姣			
<p>为了确保南京熊猫电子光伏发电项目并网以及南京熊猫现代服务业光伏发电项目施工事宜，项目部特此进行会议落实相关事宜。具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 南京熊猫电子光伏发电项目定于 11.12 日进行并网发电，要求总包方编写并网实施方案以及人员分工、应急预案、劳保用品等，做好一切准备工作，</li><li>2. 现场防雷接地要求总包方出第三方防雷接地报告，11.9 日上报项目部。</li><li>3. 关于南京熊猫电子光伏发电项目 17 项整改，要求总包方未整改尽快安排整改，务必落实。</li><li>4. 关于南京熊猫电子光伏发电项目收尾工作要求总包方加快速度。</li></ol> <p>第二：总包方向项目部提供了南京熊猫现代服务业 1.54MW 项目的大日程计划，由于高压柜采购期为 40 天，汇流箱采购期为 30 天，箱变采购期为 60 天，为了项目尽快并网发电，总包方提出高压柜、汇流箱、箱变设备品牌变更（箱变由两台 (1250+500)kVA 方案改为 1 台 1600kVA）。我方项目部以及技术部代表针对此事进行说明：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 要求总包方向我方技术部提供变更设备后的参数、认证报告、检测报告、变更后报价依据等。（对于箱变数量变更的理由说明）</li><li>2. 要求总包方关于设备变更向监理方进行变更报审，监理方填写意见后上报我方项目部，我方项目部根据变更内容向我方相关部门进行最终确认，务必保证流程合规性。</li><li>3. 必须完成设备变更手续方可材料进厂，若没有完成相关手续，项目部以及监理方不组织开箱检验工作。务必保证变更的合规性、合法性。</li></ol>			
主送单位	南瑞电力设计有限公司项目部		
抄送单位	常州正衡电力工程监理有限公司项目部		
发文单位	南京彩虹新能源有限公司项目部	发文时间	2017年11月7日



