

会 议 纪 要

工程名称: 南京熊猫电子光伏发电 34MW 子项目、南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目
编号: GFDZJBM09-028

会议地点	施工现场	会议时间	2018.4.13
会议主持人	田同有、刘阳阳		
会议主题: 项目整改落实、推进以及整改考核事宜			
上次会议问题落实情况: 业主项目部: 2018 年 4 月 13 日检查完成整改情况: 监理项目部 (上周提出问题整改落实情况): 1、重新对 E01-E03 号楼人字梯钢结构防腐 (防腐漆 2 遍、面漆 2 遍) 进行处理整改 (完成 70%)。 2、对 E01-E05 楼面光伏区检测出来的电缆桥架部分连接处毛刺进行处理 (打磨、保护) (完成 80%)。 3、对 E01-E05 楼面光伏区检测出来已做标记的光伏支架基础支墩外表脱落支墩重新进行砂浆处理 (完成 32 个占整改标注记号的 45%)。 4、部分电缆桥架内电缆敷设进行整理 (完成 80%)。 业主项目部 (未完成): 1、力争在 2018.4.15 完成各项整改, 力争在 2018.4.20 竣工验收通过 (4 月 15 日未完成)。			
会议人员: 建设单位: 安部长、韩部长、刘阳阳。 总包单位: 宋工、管主任、钟主任、周同、吕姣。 监理单位: 田同有、胡景。			
会议内容: 为了做好南京二期项目收尾工作, 加快项目推进, 特此进行南京二期项目检查以及落实。具体内容如下: 建设单位 (技术部韩部长、运维部安部长、项目部经理刘总): 南京熊猫电子光伏发电项目未完成事宜如下: 1、支墩按照我司标记处进行整改, 同时总包单位在施工之前, 需联系设计进行设计交底, 避免因支墩过大导致承载不足, 引起屋面不能满足要求。EPC 总包方应按照整改方案出具满足规范的整改施工步骤, 同时整改完成后及时清理垃圾。 2、环境监测仪目前屋面固定存在安全隐患, 需进行支墩固定。 3、汇流箱体生锈处处理, 要求总包方迅速联系厂家进行整改。 4、箱变低压室内电源控制盒进出线处无进行打磨处理。 5、环境监测仪应能测试到组件温度, 需要进行整改。			



6、绿化恢复要及时养护，避免人为因素导致草种不能存活。

7 室内电站配备灭火器材。

8 按照上次整改方案以及列表，总包方进行每项检查核对，整改完成后出具整改报告，整改报告应有整改内容，整改项的数量，整改过程照片，总包方技术负责人核对的检查记录等，同时进行详细的文字描述。

南京熊猫服务业光伏发电项目未完成事宜如下：

1. 支墩整改方案，我方项目部是根据现场实际情况给予的回复，要求总包方按照我司回复的整改方案进行实施，同时若因为总包方迟迟不整改实施再次导致组件倾倒，造成的损失应由总包方全部承担。（增加加强筋、同时全部后支墩二次浇筑，总包方需考虑监理方的建议进行设计施工，避免二次整改以及不安全事件发生）

2. 灭火器箱体整改。

3. 水管墙面以及屋面进行加固处理，墙面水管每 2 米进行加固。

4. 绿化由于未及时养护导致草皮死亡，总包方应及时进行补救，恢复绿化工作。

5. 关于南京熊猫电子与熊猫服务业之间的信号支架固定，其支架需进行固定在墙面上，我司项目部多次给予告知，目前还是存在安全隐患。

6. 高压柜中温度仪表有失灵、卡顿现象，要求排除隐患进行整改。

7. 按照上次整改方案以及列表，总包方进行每项检查核对，整改完成后出具整改报告，整改报告应有整改内容，整改项的数量，整改过程照片，总包方技术负责人核对的检查记录等，同时进行详细的文字描述。

为了落实整改，尽快完成项目整改任务，避免人为造成整改时间流失，总包方项目部应在 4 月 30 日前完成两个项目所有整改内容，整改完成后出具整改报告进行整改报审，由监理项目部进行审核以及检查验收，完成整改审核和验收后，总包方出具竣工图、决算报告（竣工报告），按照项目部流程申请项目竣工验收工作。

同时项目部为了更好的推进整改落实，若 2018 年 4 月 30 日前总包方未完成整改任务，每延期 1 日罚款 1000 元，延期日期以整改报告报审最后一方盖项目章确认为止进行日期累计计算。

监理单位：

1、严格整改方案进行施工整改，以及建设方 2018 年 4 月 13 日检查汇总的八条意见。

2、整改期间要求总承包方必须每天进行施工现场安全、技术管理。

3、针对总包方关于南京熊猫服务业光伏发电 1.54MW 子项目的支墩整改方案中，无支墩浇注工艺、技术说明、楼面荷载说明以及用料配比等，望总承包方与设计单位对整改方案进行优化。

4、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

5、及时清理施工现场垃圾。

6、严格执行安全规范施工，确保安全零事故。

7、总包方单位

1、南京熊猫电子光伏发电项目按照整改方案执行。

2、南京熊猫服务业光伏发电 1.54 子项目支墩整改方案，对建设方提出方案优化意见，本公司要与技术部、设计部门进行沟通。

3、南京熊猫服务业光伏发电 1.54MW 子项目、南京熊猫电子光伏发电 3MW 子项目其他整改按照整改方案执行。

主送单位

南京熊电子光伏发电 3MW 子项业主项、南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目目部



抄送单位	南京熊猫电子光伏发电 4.54MW 项目 EPC 总承包项目部
发文单位	南京熊猫电子光伏发电 3MW 子项目、南京 熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目 监理项目部 发文时间 2018.4.13

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



专题会议（两个子项目现无办公室）



