

会议纪要

工程名称：南京熊猫电子、熊猫现代服务业楼屋顶分布式光伏发电新增材料 编号：180418002-273000273019

会议地点	现场项目办公室	会议时间	2017年9月21日
会议主持人	田同有		
会议主题：集装箱以及组件进场相关事宜			
会议内容 监理单位（田同有） 本周工作汇报： 1、E01号楼顶组件与组件之间间距偏差过大（6cm）或过小（1cm），尽快调整整改。 2、E02号楼顶组串存在波浪形，组串边缘不整齐，不符合实际要求。 3、及时对施工楼面进行清理，保证厂区环境（支墩卡脚水泥块）。 4、每个楼面清理的垃圾，3天之内清理出厂区。 4、施工方执行力度欠缺，有待提高。 5、施工中注意施工安全，严禁违规施工。 6、电缆沟回填需平整无石块，本周内完成电缆井（4个）的施工。 业主单位（刘阳阳） 1、尽快落实厂区停电事宜（柴油发电机及其他配套设施），确保停电时临时电源正常发电。 2、部分未完工的分项施工，下周内（27日前）全部完工。 3、经初检小组检查，发现光伏区存在的问题，本周内整改完成。 4、确实施工质量及安全无事故。 总包单位（胡建） 1、本周内需落实监理方及业主提出的问题，并做出整改。 2、本周内尽快完成扫尾工作。 3、施工时注意施工安全，并做好技术交底。			
主送单位	南瑞电力设计有限公司		
抄送单位	南京彩虹新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力监理工程有限公司、南京熊猫电子屋面分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2017年9月21日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。一式3份



由 扫描全能王 扫描创建



