

会议纪要

工程名称：南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目EPC总承包工程 编号：

会议地点	现场项目办公室	会议时间	2017年9月14日
会议主持人	田同有		
会议主题：本周工作总结与下周计划 会议内容 监理单位 本周监理单位工作汇报及施工中存在的问题： 1、审查上周工作进度，已得到全部落实，尽快制定下周计划。 2、E03号楼顶有施工人员系物至楼下，要求总包方做好安全教育培训及安全记录交底。 3、楼面间的杂物需要围挡、遮掩，不影响美观。 4、E05号楼面二次浇筑，需按照标准。 5、光伏支架斜梁角度，需按照规范安装。 6、所有工序在9月19日18:00时必须具备并网条件。 7、所有施工工序必须按照图纸进行施工。 8、做好现场的安全防护措施，危险源的识别标识牌。 9、电缆铺设需报验监理部验收合格后，方可进行下项施工。 10、支架组件安装后地下所有散落螺栓、垫片，需及时整理收集。 总包单位 1、严格执行监理方所提出的各项问题，及时整改。 2、各分项施工必须在9月19日18:00时完成。 3、要求专职安全员做好现场的安全巡查工作，对安全隐患进行盘查。 4、保证每天上岗前对施工人员进行早班会，施工结束对施工人员进行总结会。			
主送单位	南瑞电力设计有限公司		
抄送单位	南京彩虹新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力监理工程有限公司南京 熊猫电子屋面分布式光伏发电监理项目 部	发文时间	2017年9月14日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建



