

## GFDZJBM09: 会议纪要

## 会 议 纪 要

编号: GFDZJBM09-23

工程名称: 南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目

签发: 田同有

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018.1.18
会议主持人	田同有		
会议主题: 并网发电前施工进度汇报。			
上次会议问题落实情况:			
<p>1)、楼面电缆桥架内不锈钢软管进出线口未封堵。(已完成)</p> <p>2)、视频监控线路铺设不规范, 未按施工布置图铺设。(已完成)</p> <p>3)、箱变、控制室一二次舱基础墙面抹灰完成 100%。(已完成)。</p> <p>4)、光伏组件压块螺栓(镀锌螺栓更换为不锈钢螺栓)已完成 5 个楼面, 完成工程量 100%。(已完成)</p>			
本次会议内容:			
<p>监理单位:</p> <p>本周施工情况:</p> <p>一、南京熊猫电子 3MWP 子项目施工情况:</p> <p>3)、E01、E02、E04、E05、E06、E07 号楼面接地已安装完成 100%, 光伏组串至镀锌扁铁 <math>1 \times 16 \text{mm}^2</math> 接地未制作连接, 除锈防腐完成。</p> <p>4)、E01、E02 号楼面组件线及组串线连接完成 100%。</p>			



- 5)、楼面电缆桥架内不锈钢软管进出线口封堵完成。
- 6)、光伏区组串号码管、逆变器、汇流箱编号已制作完成。
- 7)、箱变、控制室一二次舱基础墙面抹灰完成 100%。
- 8)、施工进度严重滞后，未按周计划进度完成上周各项施工计划。

下周工作安排：

- 1)、协调南京市供电公司并网事宜。
- 2)、整改视频监控线管楼面至地面间固定。
- 3)、控制室区域围栏于 2018 年 1 月 25 日安装完成。
- 4)、箱变、控制室场地地面硬化处被冻坏部分于 2018 年 1 月 22 日前重新浇注完成。
- 5)、楼面光伏组串开路电压，全场区防雷接地电阻检测于 2018 年 1 月 20 日，防雷接地全部焊接完成。
- 6)、施工项目部、监理项目部都要严格把控现场安全及质量，确保机械、人员安全，确保施工安全零事故。
- 7)、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。

总包单位（宋永占）：

- 1；对业主方、监理方提出的施工现场问题一定落实，安排到各施工班组。
- 2；积极协调南京供电公司的沟通。
- 3；认真落实监理项目部所提出的整改问题。

主送单位	南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项业主理项目部
------	-------------------------------



抄送单位	南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目 EPC 总承包项目部		
发文单位	南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目 监理项目部	发文时间	2018.1.8

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附：1、会议照片。

