

会 议 纪 要

工程名称：南京熊猫电子、南京熊猫服务业光伏发电项目


编号：TWIIJ-CC003-JXMBBZH-0012

会议地点	现场项目办公室	会议时间	2017年10月19日
会议主持人	田同有		
会议主题： 质量问题整改、下周工作安排及竣工资料报审			
会议内容 监理单位： 1：施工消缺进度缓慢，对（运维部）提出的问题，更换、整改完成时间节点安排（计划） 2：本周安排 E01-E03 号楼钢爬梯（人字梯）开工时间及竣工时间和施工人员安排。 3：竣工资料报审、前期材料报审缺少部分尽快补齐。 4：施工图纸变更、电缆检测报告按监理通知单内时间报送。 5：制定熊猫服务业 1.54MW 开工时间、设备、材料采购及进场时间报审。 6：E04-E05 号楼穿改门安装完成时间。 7：直埋交流电缆、箱变处绿化恢复完成时间。 总包单位： 1：关于熊猫服务业 1.54MWp 开工时间，设备、材料采购需与业主方沟通协调。 2：E04-E05 号楼防盗门安装、E01-E03 楼人字梯施工、绿化恢复等按下周计划进度实施（2017 年 10 月 19 日）。 3：交流电缆检测报告尽快报送监理部。 4：变更图纸正在制作。 5：安装问题更换、整改，消缺部分，正在逐步推进中。			
主送单位	南瑞电力设计有限公司		
抄送单位	南京彩虹新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司熊猫电子、 南京熊猫服务业发电监理项目部	发文时间	2017 年 10 月 19 日

附：会议人员签到表



由 扫描全能王 扫描创建



会议人员签到表

日期: 2017.10.10

姓名	单位名称	职务	联系电话	备注
王同有	王德	经理	15978737925	
胡健	南瑞	项目经理	18551626969	
王松	宜安	现场负责人	13376156333	
张永年	南瑞	安全员	13057543665	
孙林东	宜安	安全员	13504064813	

