

第一次工程例会会议纪要

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程
编号：ZHJL-YZHS-007

主 题	第一次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 06 月 22 日上午 15:00
组织单位	正衡监理	主 持 人	时金宝
会议议题	外线周例会	记 录 人	孔德国

施工单位：杨正东

一、本周工作量：

- 1、1#、2#、3#、8#、9#、10#基础开挖，其中 1#、2#、3#、9#完成 100%；8#完成 30%；10#完成 50%；
- 2、1#、2#基础支模，其中 1#完成 100%，2#完成 10%；
- 3、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#基础分坑；
- 4、本周投入基础劳务班组 2 组，共 20 人；

二、下周工作安排

- 1、完成 1#基础浇筑，2#、3#基础支模浇筑；
- 2、完成 9#基础支模，8#、10#开挖完成；

监理单位：唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、今日收到业主对你施工单位下发的壹万元罚款单，原因：你施工方至签合同后工期滞后，施工人员、施工机械不到位，施工进度缓慢，未完成周计划；

2、外线铁塔基础浇筑前必须将坑内大石块清理干净，基坑周围 2 米内大石块清理干净；目前基础施工进度滞后，你方要加派人手，抓紧施工；

3、做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好足够的饮用水源和救济药品、物品。

4、做好线路隐蔽工程拍照留存，按照要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量，杜绝不合格材料进场；

业主单位：吕 康 王长亮

1 施工单位工期滞后，施工人员、施工机械不到位，施工进度缓慢，未完成周计划；现要求你单位抓紧倒排工期；要加派人手，抓紧施工；

2、做好现场人员安全和工程质量工作，人员安全劳保佩戴，高空作业系好安全带等防护工作。

项目监理部：（章）

2017年06月22日



第一次监理 会议签到表 外线

编号	姓名	公司	职位	手机
1				禹州艾窝项目
2	时金宝	正德		18409251511
3	孙德国	正德		15898667136
4	李建明	正德		18715175700
5	王长亮	正德		15050260827
6				15239469125
7				
8	杨成	金德力		15036164362
9	吕国现	众志工程队		15137401083
10	卢宗	众志		15139898820
11	李永杰	众志		13849851509
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



