

第七次工程例会会议纪要

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程
编号：ZHJL-YZHS-007

主 题	第七次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 08 月 03 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	唐建明
会议议题	禹州市花石--艾窝光伏发电外 线项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位： 杨正东 申纪涛（金鹰电力）

一、本周工作量：

- 1、14 号 17 号基础浇筑完成，； 19 号 26 号基础开挖； 20 号 21 号 3 号 4 号 5 号 6 号回填。
- 2、组塔 20 号 21 号 22 号 23 号 24 号 25 号 4 号 5 号完成 100%； 15 号 16 号 26 号支模完成；
- 3、本周投入挖掘机 2 台，投入基务班组 2 组，组塔班组 2 组，共 40 人，管理人员 7 人；
- 4、施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施；
- 5、上周因 3 天下雨天气影响了 15 号 16 号 18 号 26 号基础浇筑和组塔进度。

二、下周工作安排

- 1、完成 15 号 16 号 18 号 26 号基础浇筑和回填；
- 2、3 号 6 号 7 号 8 号 27 号组塔；
- 3、28 号-30 号、8 号-10 号、11 号-13 号、1 号-4 号塔放线；放线工作将定于 8 月 5 日开始进行；

监理单位： 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、上周因下雨天气造成工程进度缓慢、滞后，下周要抓紧组织人员，加派人手在保证人身安全、保证工程质量的前提下赶进度；8 月 5 号就要开始进

行放线工作了，关于放线工作的《监理工作联系单》也已下发，一定要把放线准备工作和协调工作做好；目前工期紧，时间短，施工任务重，确保

把放线准备工作和协调工作做好；目前工期紧，时间短，施工任务重，确保组塔工作和放线工作安全按时完成。

2、放线工作和组塔工作是高空作业，是高危行业，一定要做好现场施工人员的安全工作和施工质量；做好安全技术交底工作，确保每位施工人员的人身安全；

3、做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温时段施工，现场要备好足够水源和救急药品、物品。

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

业主单位：许昌康王长亮

1、放线工作即将马上开始了，做好施工现场的安全工作，要求你施工单位在保证施工安全和工程质量的前提下加派人手赶工期；组塔工作确保8月10日完工；

2、放线的前期准备工作和协调工作一定要做到位；组塔进度要加快速度，争取把之前拖后的工作赶回来；做好现场人员安全和工程质量工作，人员安全劳保佩戴，高空作业系好安全带等防护工作。



外线第X次监理例会会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	时金宝	正德		18409256192
2				
3	孔德国	正德		15898667136
4	王长亮	森源		15239469125
5	王水	森源		150926827
6	王			
7	杨明	金德		15036169362
8	王红涛	金德		15637139807
9	王建明	正德		18715175700
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				