

第九次工程例会会议纪要

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程
编号：ZHJL-YZHS-009

主 题	第九次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 08 月 17 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	唐 建 明
会议议题	禹州市花石--艾窝光伏发电外 线项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位： 杨正东 申纪涛（金鹰电力）

一、本周工作量：

- 1、15 号 16 号 26 号组塔完成；10 号-11 号、30 号-升压站电缆沟开挖完成；
- 2、1 号-4 号，4 号-6 号，9 号-10 号，11 号-13 号，28 号-23 号放线完成；
- 3、本周投入挖掘机 2 台，投入基务班组 2 组，组塔班组 2 组，共 40 人，管理人员 7 人；
- 4、施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施；
- 5、在 17 号-19 号组塔过程中出现当地村民严重阻工现象，协调至今无果。

二、下周工作安排

- 1、完成 17 号 18 号 19 号组塔；
- 2、10 号-11 号电缆施工，30 号-升压站电缆施工；
- 3、13 号-16 号、22 号-24 号、24 号-26 号、26 号-28 号塔放线；

监理单位： 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、安全要注意
- 2、好汉坡民事问题要正快解决，确保工期；
- 3、17 号 18 号 19 号抓紧时间；

业主单位： 吕 康 王长亮

1、协调工作一定要做到位，要求你方抓紧协调好 17 号、18 号、19 号三基塔的组塔群工问题，近早开始组塔施工工作；要求你施工单位在保证施工安全和工程质量的前提下加派人手赶工期，确保 8.20 节点；

2、放线工作进度要加快速度，做好现场人员安全和工程质量工作，人员安全劳保佩戴，高空作业系好安全带等防护工作。

项目监理部：（章）

2017 年 08 月 17 日



外线第九次治理例会

会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	王东	正源		15080280827
2	王长亮	正源		15239469128
3	王开南	正源		15898667136
4	时金宝	正衡		18409256192
5				
6	杨晓东	金鹰		1503616436
7	申绍辉	金鹰		15637139801
8	唐玉明	正源		18715175700
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

