

## 第二次工程例会会议纪要

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程  
编号：ZHJL-YZHS-002

主 题	第二次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 06 月 29 日下午 15:00
组织单位	正衡监理	主 持 人	唐建明
会议议题	禹州市花石--艾窝光伏发电外 线项目监理例会	记 录 人	孔 德 国

**施工单位： 杨正东**

### 一、本周工作量：

- 1、20 号 21 号 27 号 28 号 29 号 30 号基础开挖，均开挖完成 100%；
- 2、2 号 10 号基础支模浇筑完成；
- 3、本周投入挖掘机 3 台，投入基础劳务班组 2 组 20 人，管理人员 5 人；
- 4、施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施；
- 5、20 号 21 号基础开挖时村民阻工；

### 二、下周工作安排

- 1、完成 28 号、29 号、30 号基础浇筑，4 号 6 号基础开挖；
- 2、完成 9 号基础支模，8 号 10 号开挖完成；

**监理单位： 时金宝 孔德国 唐建明**

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、今日监理方经业主要求和批准对你施工单位下发的一万元罚款单，原因：你单位 2017 年 6 月 26 日在进行《禹州艾窝至花石 35KV 汇集线路工程》10 号基础坑基础支模时，坑内石块、淤泥等未清理干净，就直接支模，未按施工标准施工，严重影响工程质量；

2、外线铁塔基础坑浇筑前必须将坑内大石块清理干净，基坑周围 2 米内大石块清理干净；目前基础施工进度滞后，你方要加派人手，抓紧施工；

3、 做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

业主单位：吕 康 王长亮

1、你施工单位以后必须将基坑清理干净后，方可进行下一道工序，浇筑前要有申请、验收，浇筑监理要全程旁站；现要求你单位抓紧排好倒排工期；增加人手，抓紧施工；

2、做好现场人员安全和工程质量工作，人员安全劳保佩戴，高空作业系好安全带等防护工作。

项目监理部：（章）

2017年6月29日



# 外线第二次周例会会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	时金宽	正德		18409256792
2				
3	王长亮	森源		15239469125
4	孔德田	正德		
5	唐明	正德		18715176900
6	杨杰	金博		15026164362
7	王承	森源		15050260827
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				