

第五次工程例会会议纪要

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程
编号：ZHJL-YZHS-005

主 题	第五次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 07 月 20 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	唐建明
会议议题	禹州市花石--艾窝光伏发电外 线项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位： 杨正东 申纪涛（金鹰电力）

一、本周工作量：

1、4 号 5 号 6 号 20 号 21 号 22 号 23 号 24 号基础浇筑完成，；8 号 11 号 12 号 13 号 22 号 23 号 24 号回填和接地敷设完成。

2、组塔 1 号 28 号 30 号完成 100%；10 号 11 号完成 50%；15 号 16 号 17 号 18 号基础开挖；

3、本周投入挖掘机 3 台，投入基务班组 2 组，组塔班组 2 组，共 40 人，管理人员 7 人；

4、施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施；

二、下周工作安排

1、完成 25 号 26 号 3 号 14 号 15 号基础浇筑，19 号 26 区基础开挖；

2、20 号 21 号 4 号 5 号 6 号回填；10 号 11 号 9 号 8 号 2 号 27 号 29 号组塔。

监理单位： 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、组塔工作已经开始，组塔工作是高空作业，是高危行业，一定要做好现场施工人员的安全工作和施工质量；做好安全技术交底工作，确保每位施工人员的人身安全；

2、目前工期紧，时间短，施工任务重，要求你施工单位在保证施工安全和工程质量的前提下加派人手赶工期；确保所有塔基浇筑必须本周完成；

3、做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要

备好足够水源和救济物品、药品。

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

业主单位：范 龙 吕 康 王长亮

1、线路塔基浇筑本周必须完成，目前工期紧，时间短，施工任务重，要求你施工单位在保证施工安全和工程质量的前提下加派人手赶工期；


2、组塔进度要加快速度，争取把之前拖后的工作赶回来；做好现场人员安全和工程质量工作，人员安全劳保佩戴，高空作业系好安全带等防护工作。

项目监理部：（章）

2017年7月20日



第五次监理例会会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	时金宝	正衡		18469256192
2	孔德刚	正衡		1588867136
3	李亚明	正衡		18781779020
4	杨站	金鹰电力		15836164362
5	王长庚	森源		15239469128
6	王体山	河南电力院		13676933866
7	王东	森源		15090260827
8	申经济	金鹰电力		15637139801
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				