

第十一次工程例会会议纪要

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程
编号：ZHJL-YZHS-011

主 题	第十一次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 08 月 31 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	唐 建 明
会议议题	禹州市花石--艾窝光伏发电外 线项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位： 杨正东 申纪涛（金鹰电力）

一、本周工作量：

- 1、完成所有组塔工作；6 号-8 号、16 号-18 号导线放线已完成；
- 2、1 号-10 号光缆放线完成；19 号-30 号保护帽制作完成，
- 3、本周投入组塔班组 2 组，保护帽施工班组 1 组；共 40 人，管理人员 7 人；
- 4、施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施；

二、下周工作安排

- 1、完成所有放线工作；10 号-11 号、30 号-升压站电缆耐压试验；
- 2、11 号-30 号电缆架设及光缆接续；
- 3、完成所有保护帽制作工作；

监理单位： 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

现场工作一切正常，什么问题都没有；

业主单位： 吕 康 王长亮

1、做好部分塔基护坡工作，保护帽及接地抓紧制作；线塔牌号和警示牌抓紧制作

2、放线工作进度要加快速度，做好现场人员安全和工程质量工作，人员安全劳保佩戴，高空作业系好安全带等防护工作。

项目监理部：（章）

2017年08月31日



第十次外线周例会 会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	王东	正合		1509020827
2	王长贵	正合		王长贵
3	杨晓东	金鹰电力		15036164362
4	张红伟	金鹰电力		15637139801
5	陈建明	正合		18715175700
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

|

|