

第十二次工程例会会议纪要

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程
编号：ZHJL-YZHS-012

主 题	第十二次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	艾窝工地项目部	会议时间	2017 年 09 月 07 日下午 17:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	唐 建 明
会议议题	禹州市花石--艾窝光伏发电外 线项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位： 杨正东 申纪涛（金鹰电力）

一、本周工作量：

- 1 所有导线已放完；10#-11#、30#-升压站电缆耐压试验已完成；
- 2、11#-30#光缆放线已完成，保护帽制作完成 4 基；
- 3、本周投入组塔班组 1 组，保护帽施工班组 1 组；共 30 人，管理人员 7 人；
- 4、施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施；

二、下周工作安排

- 1、完成所有放线工作；电缆架设及光缆接续
- 2、完成所有保护帽制作工作；完成所有电缆上塔工作；为送电做好准备。

监理单位： 芮金莲 唐建明 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、7 月 9 号要完成电缆上塔、光纤焊接工作；
- 2、清档工作本月展开；塔基线路标识标牌加紧施工；和各塔基塌落后的平整工作
- 3、各项试验报告及资料抓紧上报

业主单位： 吕 康 王长亮

- 1、光伏区 9 月 10 日前并网，要求你单位做好并网前的准备工作；
- 2、外线施工基本结束，要求你方抓紧将最终资料报监理项目部；
- 3、做好部分塔基护坡工作，保护帽及接地抓紧制作；线塔牌号和警示牌抓紧制作放线工作进度要加快速度，做好现场人员安全和工程质量工作，人员安全劳保佩戴，高空作业系好安全带等防护工作。

项目监理部：（章）

2017 年 09 月 07 日



外线十次监理周例会 会议签到表



编号	姓名	公司	职位	手机号码
1	马承	林源		15890250827
2	时金宝	正衡		18409236192
3	郝彬	沁帝院		13676933866
4	马长亮	林源		16239469125
5	王磊	河南院		13783626950
6	孔德刚	色强		15898667136
7	杨晓东	星盾电		15036164362
8	高生	正衡		1525966596
9	李德刚	正衡		8715175700
10	申经济	星盾		15637131801
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				