

监 理 周 报

项目名称：禹州市花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程
项目地：禹州市艾窝至花石线路 时间：2017/07/07

本周 施工 概况	施工单位（金鹰电力）： 1、11 号 12 号 13 号基础均开挖完成 100%，14 号基础开挖 30%； 2、1 号 2 号 10 号 29 号 30 号回填和接地制作完成；27 号 28 号支模完成 100%；9 号支模完成 40%；29 号 30 号基础浇筑； 3、本周投入挖掘机 2 台，投入基务班组 2 组 24 人，管理人员 7 人； 4、施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施； 5、20 号 21 号基础开挖时村民阻工；
材料 进场 情况	钢筋进场，商砼进场
材 料 进 场 检 验	施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。
隐 蔽 验 收 情 况	1、11 号 12 号 13 号基础均开挖完成 100%，14 号基础开挖 30%； 2、1 号 2 号 10 号 29 号 30 号回填和接地制作完成；27 号 28 号支模完成 100%；9 号支模完成 40%；29 号 30 号基础浇筑；
发 文 情 况	本周下发工程周报一次； 监理周例会纪要一次；
安 全 情 况	施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火措施

下周工作要点

施工单位（金鹰电力）

- 1、完成 27 号、28 号、9 号基础浇筑，4 号 5 区 6 号基础开挖；
- 2、完成 11 号基础支模；

正衡监理

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、目前工期紧，时间短，施工任务重，要求你施工单位在保证施工安全和工程质量的前提下加派人手赶工期；
- 2、外线铁塔基础坑浇筑前必须将坑内大石块清理干净，基坑周围 2 米内大石块清理干净；
- 3、做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温时段施工，现场要备好足够水源和救济物品、药品。
- 4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

天气情况

24	25	26	27	28	29	30
阴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

编制人：孔德国 审核人：时金宝 唐建明 编制时间：2017年7月7日

