

会议纪要

编号: JXM8--001

签发: 李维军

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 7 月 5 日
会议主持人	业主项目经理孙旺		
会议主题: 正衡监理项目部正式成立, 各项目部进行发言, 业主对各方提出要求			
本次会议内容: 一、各项目部成员进行相互介绍, 同时完善各项目部通讯录。 二、业主孙经理: 1、首先对监理项目部进行授权, 各施工方务必认真服从业主、监理项目部的各项管理。 2、6.30 正式并网发电后, 现场所存在的整改消缺事宜, 各施工单位需尽快落实到位。且施工单位必须按照上海电力公司的要求进行施工。6.30 并网后, 现场施工仍需加快进度, 望各施工方能互相配合、沟通。顺利完成电站交付工作。 三、核二三项目部 1 队吴工: (一)、施工计划: 1、目前升压站室外设备已带电运行。 2、7 月 2 号之前升压站围墙完成。 3、7 月 7 号之前综合楼完成封顶。 4、8 月 15 号之前综合楼室内完成装饰工作。 5、8 月底完成综合楼交付工作。 (二)、需业主与监理单位协调解决的工作: 因连续的暴雨天气, 进场道路泥泞, 致使运输车辆进场困难。 四、核二三项目部 2 队黄工: 1、2 队施工光伏区域为 10 个。 2、目前, 光伏区桩基浇筑完成 7 个区、支架、组件安装完成 1 个区、37#区域已具备并网条件、现场施工人员共计 40 人。 五、核二三项目部 3 队孙工: 目前, 光伏区桩基浇筑完成 7 个区、支架安装完成 4MW、箱逆变到位 7 个、高压电缆 3#、5#完成进站、现场施工人员 80 人、装载机 3 台、引孔机 3 台。 六、核二三项目部 4 队孟工: 目前, 光伏区桩基浇筑完成 13 个区、支架安装完成 5 个区、并网发电 2 个区、现场施工人员 45 人、装			

载机 6 台、引孔机 4 台。

七、核二三项目部刘经理：

1、目前现场施工人员 190 人左右，光伏区桩基浇筑完成 32.09MW、支架安装完成 9.8MW、组件安装完成 4.1MW、箱、逆变基础打桩完成 31 个、浇筑完成 29 个、就位 20 台、外线已全线贯通并已进入运行、现已并网 2.6MW，争取下午再并 1MW。

2、争取在 7 月 30 号之前具备 32 个区域的并网条件。

3、由于前期为赶进度，现场安全文明施工管理有所松懈，在后续施工过程中会加强对这方面的管理，望各分包单位严格按照要求进行施工。

八、监理项目部孙富斌：

1、总包、分包单位及人员资质需提交报审。

2、进场材料、设备、检测单位检测人员资质需提交报审。

3、各施工单位需制定出相应的施工组织设计和专项施工方案，并对现场隐蔽工程施工进行拍照存档，做好三级自检工作，严格按照设计图纸及规范进行施工。

4、进入施工现场必须佩戴安全帽、且严禁穿拖鞋。

5、综合楼屋面支模时，必须设立防护围栏，且做好脚手架的搭设，确保现场施工安全。

6、现已进入高温天气，现场施工人员食品、卫生安全需加强重视。且应配备应急药箱，做好驱蚊驱虫等防护工作，并制定相应的应急预案，谨防出现突发性事件。

7、为了顺利完成交付工作，望各施工单位积极配合现场管理工作，确保项目顺利完成。

九、业主孙经理：

首先感谢各施工单位为了完成 6.30 并网工作所付出的努力。但并网之后又是一个新的起点，仍需加快施工进度同时施工质量也不能懈怠。对场内整改及消缺工作需尽快落实到位。各施工方务必认真服从业主及监理项目部的管理工作，及时进行沟通。确保项目顺利完成交付。

主送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部
抄送单位	浩德新能源有限公司业主项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部



第一次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
张 强	兴德		13626100521
张 斌	兴德		
赵 强	兴德		
王 军 东	CN223		18260039363
海 涛	CN223		
董 强	中核二三		
刘 强	CN223		13851409194
吴 金 亮	兴德 (一队)		13317256860
孙 伟	三队		13961627542
董 晓 波	四队		18196361617
孙 伟 强	正副		13814778444
董 强	二队		12974998684
孙 强 强	正副经理		17755767752
张 强 强	——		15879472913