

会议纪要

编号: JXM8--011

签发: 李维军

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 9 月 8 日
会议主持人	监理项目部孙富斌		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: 汇流箱事宜厂家已驻场解决			
本次会议内容: (一)、中核二三施工项目部葛工: 一、现场施工人员: 1、施工 1 队 8 人; 施工 2 队: 13 人 施工 3 队: 31 人 施工 4 队: 107 人 总计: 159 人 二、本周施工进度情况: 1、光伏区桩基础引孔本周完成 307 组、累计完成 4278 组; 基础浇筑本周完成 323 组、累计完成 4259 组; 本周完成并网 0.09 兆瓦, 累计并网 7.6 兆瓦; 2、光伏区支架安装累计完成 2242 组; 组件本周安装完成 111 组, 累计完成 1016 组。 3、箱逆变基础浇筑本周完成 4 个, 累计完成 50 个; 箱变安装本周完成 10 台, 累计就位 46 台; 逆变器安装本周完成 15 台, 累计就位 46 台。 4、汇流箱安装本周完成 15 个, 累计完成 350 个; 5、直流电流敷设本周完成 18 个汇流箱, 累计完成 325 个; 直流电缆端接本周完成 8 个、累计完成 314 个; 6、1X4 电缆敷设本周完成 35 个汇流箱, 累计完成 290 个; 1X4 电缆端接本周完成 28 个, 累计完成 247 个; 3X185 电缆敷设本周完成 1 套, 累计完成 25 套; 7、高压电缆敷设累计完成 23 段; 高压电缆头制作累计完成 22 条; 8、升压站卫生已打扫完成, 消缺工作完成 10%。 三、下周进度计划: 1、桩基引孔 113 组、桩基础浇筑 113 组; 基础打桩 80 个; 支架安装 113 组、组件安装 113 组; 汇流箱安装 10 个; 箱变就位 4 个、逆变就位 4 个; 2、3X185 电缆敷设完成 4 套; 直流电流敷设完成 10 个汇流箱; 直流电流端接完成 15 个汇流箱; 1X4 电缆敷设完成 15 个汇流箱; 1X4 电缆端接完成 15 个汇流箱; 高压电缆敷设 10 段; 3、站内消缺、工程寂寥整理上报, 工程自检。			

三、下周需关注安全质量问题：

- 1、预制桩间距控制、垂直度问题；灌注桩整齐度问题；
- 2、支架组件安装垂直度、水平度问题；
- 3、组件进场的吊卸货、倒运及成品保护问题；
- 4、电气施工重点关注；
- 5、箱逆变围栏、爬梯、基础施工的防腐处理；

四、上周监理提出问题整改情况：

- 1、上周监理单位提出汇流箱问题，厂家已驻场解决。
- 2、上周监理提出各队电气人员工器具配备不全，已整改。
- 3、上周监理提出生活区厨房后的垃圾，已清理完成。
- 4、上周监理提出箱逆变围栏、钢爬梯样板已完成。

（二）、中核二三施工项目部王经理：

- 1、会议现场所提出的问题，需尽快落实到位。
- 2、现场施工与消缺工作同步进行。
- 3、15号所有高压电缆必须全部贯通。剩余电缆数量需制定一个统筹计划。
- 4、从明天开始，需加快并网速度，需停电的必须开具联系单；下周监理例会前必须完成11MW的并网容量。
- 5、由于材料进场不及时，各队必须对工人做好安抚工作；场内杂草众多，必须加强现场施工安全意识；

（三）、监理项目部孙富斌：

- 1、对具备并网条件区域应先自检后再行上报；
- 2、现场桩基浇筑时，必须做到快插慢拔，将孔内气泡全部排出；预埋U型螺栓与桩基础必须按照图纸要求进行结合、并预留6cm；浇筑完成后必须用塑料保鲜膜完全覆盖。
- 3、现场箱逆变平台围栏钢管壁厚不到1mm未达到设计要求的3.5mm。
- 4、箱逆变承台必须要保证光滑，表面平整；
- 5、现场施工资料尽快整理上报审批；
- 6、关于上电领导提出箱逆变电缆头及铜排接孔、组件和汇流箱接地、二次设备搬迁事宜需尽快与设计沟通落实。

（四）、监理项目部马工：

- 1、光伏区预制桩前后间距必须严格控制误差，灌注桩基础、预埋件必须垂直。
- 2、箱逆变围栏与钢筋焊接时必须满焊。
- 3、支架后立柱必须保证垂直；组件倾斜角度应保证 17° 、安装组件时应先将支架调方，檩条放置时应保持直线；汇流箱安装时必须放平、放正。
- 4、并网工具应配备齐全，并网前应做好准备工作。
- 5、接地焊接的搭接面积必须符合要求，扁铁必须完全重合。
- 6、每次例会提出的问题，应及时落实整改到位。

(五)、业主项目部孙经理：

- 1、综合楼内宽带需尽快接通。
- 2、站内环境检测仪、光功率预测设备放置位置尽快落实。
- 3、现场灌注桩及预制桩施工质量需提高。
- 4、下周所有箱逆变设备必须全部到位。
- 5、现场应做到施工与消缺同步进行。
- 6、带电区域与施工区域必须进行隔离，所有带电设备的钥匙必须全部交付运维，其他人员不得私藏。
- 7、只有通过运维提供的考题考试通过后，方能开具工作票进行施工。

(六)、上电王总：

- 1、运维单位对设备试验报告等资料须尽快收集到位。总包方需派专人积极配合。
- 2、带电区域与施工区域必须进行隔离，带电标识上贴尽快落实。确保现场施工安全。
- 3、运维单位的运行制度及规则尽快完善。
- 4、关于上电领导上次所提出的问题，望总包单位尽快与设计进行协商，并出示相关文件。
- 5、二次舱基础排水和设备搬迁整改方案的时间节点需尽快落实。
- 6、施工单位应根据项目现场的天气情况制定出相应施工应急预案。总包单位近期组织现场人员进行一次应急演练，提高现场人员的安全意识。
- 7、现场电缆施工，必须严格按照设计和规范要求。
- 8、组件到场后的检测报告及单位资质尽快上报。

主送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部
抄送单位	广西浩德新能源有限公司业主项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部



