

会议纪要

编号: JXM8-012

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

签发: 李维军

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 9 月 15 日
会议主持人	监理项目部孙富斌		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: 光伏区并网加运流程已编制完成			
本次会议内容: (一)、中核二三施工项目部刘经理: 一、现场施工人员: 1、施工 1 队 8 人; 施工 2 队: 13 人 施工 3 队: 31 人 施工 4 队: 107 人 总计: 159 人 二、本周施工进度情况: 1、光伏区桩基础引孔本周完成 141 组、累计完成 4419 组; 基础浇筑本周完成 200 组、累计完成 4459 组; 本周完成并网 1 兆瓦, 累计并网 8.6 兆瓦; 2、光伏区支架安装累计完成 2299 组; 组件本周安装完成 171 组, 累计完成 1187 组。 3、箱变安装本周完成 2 台, 累计就位 48 台; 4、汇流箱安装本周完成 120 个, 累计完成 470 个; 5、直流电流敷设累计完成 325 个; 直流电缆端接本周完成 11 个、累计完成 325 个; 6、1X4 电缆敷设本周完成 8 个汇流箱, 累计完成 298 个; 1X4 电缆端接本周完成 51 个, 累计完成 298 个; 3X185 电缆敷设本周完成 6 套, 累计完成 31 套; 7、高压电缆敷设累计完成 30 段; 高压电缆头制作累计完成 22 条; 三、下周进度计划: 1、桩基引孔 113 组、桩基础浇筑 113 组; 基础打桩 200 个; 支架安装 113 组、组件安装 113 组; 汇流箱安装 10 个; 箱变就位 2 个、逆变就位 4 个; 2、3X185 电缆敷设完成 4 套; 直流电流敷设完成 10 个汇流箱; 直流电流端接完成 15 个汇流箱; 1X4 电缆敷设完成 15 个汇流箱; 1X4 电缆端接完成 15 个汇流箱; 高压电缆敷设 5 段; 3、站内工程消缺, 资料整理。 三、下周需关注安全质量问题: 1、光伏区安装施工质量问题;			

2、隐蔽工程质量问题，重点关注；

3、电气施工的施工工艺重点关注，项目部编制标准化文件进行宣贯；

4、箱逆变基础槽钢防腐施工作业；

四、上周监理提出问题整改情况：

1、上周监理单位提出并网流程问题正在落实、持续跟踪。

五、本周需协调解决问题：

运维单位编制点点区域安全风险因素报告表给予现场参建单位进行培训、宣贯。

（二）、中核二三施工项目部重工：

1、下周一对已并网区域内进行一次预验收，各家单位尽快将遗留问题整改到位。

2、带电箱逆变周边的防护工作及警示牌需落实到位。

（二）、中核二三施工项目部王经理：

1、关于 GPS 对点、监控、34、37 箱逆变事宜均已通知厂家。

2、场内施工各个工序必须排出完整时间节点。

3、9 月 20 号之前场区内集电线路必须全部贯通。

4、箱逆变防腐事宜，下周必须全部完成；现场材料、设备等成品必须做好防护工作。

5、现场施工进度必须加快。

（三）、监理项目部孙富斌：

1、近期组件将大量进场，应加强组件质量检查、开箱检验表及时到位、卸货放置位置选好、要放平、放正。

2、关于并网前准备工作，必须严格按照流程进行，逐步落实。

3、现场箱逆变爬梯施工应严格按照设计图纸要求及规范进行。施工完成后，需将箱体上面的水泥等杂质清理干净。

4、关于 GPS 对点、站内监控安装、光功率预测、34、37 箱变低压侧门、站内宽带接通事宜，望总包方尽快落实；

5、3X185 高压电缆敷设及耐压试验等资料数据，需保存齐全；

（四）、监理项目部马工：

1、光伏区桩基浇筑时，必须将模具放正，桩线放直；部分模具已出现损坏现象，必须及时进行更换，确保施工质量。

2、支架、组件在安装过程中，檩条放直、先将支架调方后在进行组件安装，合理安排施工工艺。

- 3、汇流箱安装时必须放平、放正，布线管应垂直。
- 4、箱逆变电缆头接线时，应先将桥架做好，再接电缆，避免电缆悬空。
- 5、光伏区电缆敷设时，应将电缆放置在正中间，预留电缆不可交叉重叠在一起。
- 6、每次例会上所提出的问题，应及时落实整改到位。

(五)、 业主项目部赵工：

- 1、箱逆变爬梯在施工时，需注意踏步正反面，避免焊接出现错误。
- 2、现场清草工人，严禁穿短裤，拖鞋，且必须配备安全防护工具，避免被蛇咬伤。

(五)、 业主项目部孙经理：

- 1、明确并网流程，严格按照要求进行，并网时各家单位互相配合。
- 2、综合楼宽带下周之前可以接通。
- 3、现场消缺与施工同步进行，各家单位合理安排人员进场。
- 4、预制桩进场必须加快速度。
- 5、施工现场人员在清理杂草是，应配备相应的防护工具；现场成品保护需加强。
- 6、每次会议上提出的问题，必须及时落实到位。
- 7、箱逆变标识牌尽快落实。

主送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部		
抄送单位	广西浩德新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2017、9、15



第 12 会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
孙明	港德		13626100521
李海峰	港德		
王军东	CNI23		
张东创	港德		1333634926
董 阳	CNI23		15790450675
刘 明	CNI23		13851409194
高源	运维	值长	13629240294
巢沛	二队		18670056445
刘 明	运维值班	总代	17755267752
陈 文	运维值班	值长	18599590543
夏晓波	四队		18796361617
王 浩	一队		18577541432
张 伟	飞 复		15829472913
陈 杰	有通通能		15022535400
王 华	港德		