

会议纪要

编号: JXM8--015

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

签发: 

会议地点	升压站综合楼项目现场会议室	会议时间	2017年10月10日			
会议主持人	监理项目部孙富斌					
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案						
上次会议问题落实情况: 上周监理提出的监理通知单回复问题, 预计在本月 13 日全部回复; 道路施工需要注意的问题已对施工队进行交底。						
本次会议内容: (一)、中核二三施工项目部刘经理: 一、现场施工人员: 1、施工 1 队 6 人; 施工 2 队: 43 人 施工 3 队: 28 人 施工 4 队: 61 人 总计: 136 人。 二、本周施工进度情况: 1、光伏区预制桩本周完成 1.58MWP, 共完成 5.88MWP, 累计完成率 48.31%; 2、光伏区支架安装本周完成 5.19MWP, 累计完成 33.47MWP; 组件安装本周完成 7.87MWP, 累计完成 25.1MWP。 3、汇流箱安装本周完成 25 个, 累计完成 510 个; 4、直流电流敷设本周完成 6.02MWP, 累计完成 35.48MWP; 直流电缆端接本周完成 5.33MWP, 累计完成 34.1MWP; 5、1X4 电缆敷设本周完成 7.36MWP, 累计完成 33.18MWP; 1X4 电缆端接本周完成 5.98MWP, 累计完成 31.8MWP; 3X185 电缆敷设本周完成 0MWP, 累计完成 45.5MWP; 6、高压电缆敷设本周完成 6.50MWP, 累计完成 45.5MWP。高压电缆头制作累计完成 28.6MWP。 7、站前道路基础整平压实本周完成 100%; 道路支模板本周完成 50%。 三、下周进度计划: 1、预制桩打桩完成 1.3MWP; 支架完成 6MWP; 组件完成 6MWP。 2、直流电流敷设完成 3.9MWP; 直流电缆端接完成 3.73MWP; 1X4 电缆敷设完成 6.5MWP; 1X4 电缆端接完成 6.5MWP; 高压电缆敷设完成 19.5MWP; 下周并网完成 5MWP。 3、升压站路面浇筑完成 50%;						

四、下周需关注安全质量问题:

- 1、各队施工人员进场，做好新进人员的技术、安全交底；
- 2、现场组件安装、倒运过程中各队注意成品保护；
- 3、近期雨水较多，已敷设完成的高压电缆做好成品保护，以防受潮、泡水；
- 4、目前带电区域为 22 个光伏单元，各队加强对施工人员的交底，避免操作失误导致触电事件发生；
- 5、各施工队的消缺整改工作立即落实，项目部与监理方出具预验收要求模板，各施工队申请预验收，预验收不作为竣工验收标准，但竣工验收前提是预验收完成。

五、上周监理提出问题整改情况:

- 1、上周监理提出的监理通知单回复问题，预计在本月 13 日全部回复完成。

(二)、中核二三施工项目部许工:

- 1、目前发现 22 区逆变器出现跳闸现象，请各队注意电缆线敷设完做好保护措施，电缆线不得放在地下，PVC 套管要绑扎牢固。

- 2、各队在电缆线敷设中要规范做好，不符合要求的要及时整改消缺。

(三)、运维刘可:

- 1、并网区域发电容量我方已在核对；应上电领导要求已在进行编制工作规程。

- 2、我方在检查中发现箱变里面有老鼠屎，需要重视防鼠。

(四)、监理项目部马俊:

- 1、支架安装中，发现有檩条没有调直就直接安装的，严重影响后期组件安装。

- 2、支架、组件安装后，各连接处螺丝要坚固到位。

- 3、组件安装时倾斜角度要符合设计要求，板与板之间间距、线条要符合规范要求，具有美观性。

- 4、所有电缆线敷设要符合设计、规范要求，敷设时多条电缆线要分开，不能重叠在一起，拐弯处半径要符合设计要求。

- 5、箱、逆变器做好防鼠措施。

- 6、现场垂直接地极施工要符合设计，焊接要到位。

- 7、并网前检查要认真，检查工具要配备齐全。

(五)、监理项目部孙富斌:

- 1、安全问题：①雷雨天气，施工人员不得在光伏板下或现场躲雨，要尽快回到宿舍。②铲车铲斗中禁止带人行驶。③现场拉货小三轮不得超载拉人。④现场高处作业做好防护措施。⑤各队做好施工人员的安全交底工作，消除安全隐患，保障工人人身安全。

2、2队、3队、4队每队选个做好的区域从基础到组件整体进行预验收，验收前各队配备好验收工具，监理部先进行检查一遍。

3、升压站验收问题：施工组织设计、专项方案、检测单位资质、施工单位资质、复检报告、施工过程资料等（包括外线工程、雷村改造）需要上报监理部审核，如没有上述资料请施工单位自行处理。

4、2队电缆敷设破路的地方，破路后要回填压实好，压实密度达到0.95，确保车辆能够安全行驶。

5、站前道路施工工艺与提供的电子版图纸不符合，请施工单位尽快与设计单位联系，出具与施工工艺相符的蓝图；道路混凝土浇筑时要振捣全面到位，验收时要钻芯取样。

（六）、浩德孙经理：

1、在10月30日之前本工程并网目标为50MWP，目前并网量不到一半，请各施工单位合理组织人员施工完成节点目标。

2、组件光伏板昨天损坏较多（8块），请各队引起重视，组件倒运时要合理安排；各队在施工中对自己的材料要做好成品保护。

3、各队对现场施工人员做好安全交底，并在项目部进行报备，如继续发现安全隐患将进行重罚。

4、3队要把进场的3米预制桩数量向项目部赵工报备。并合理安排26区少数桩基打桩施工。

5、运维工作规程等资料编制完成，要上报上电生产部、监理与浩德项目部进行审核。

主送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部		
抄送单位	浩德新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文日期	2017年10月20日



第15次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
孙丽	书记		13626100521
李海	书记		13195358008
吴金英	1队		13317756860
张从庆	4队		15335119911
董风雷	3队		15320155521
刘涛	CNT23		13857409194
孙进华	书记		18651599596
黄昌	二队		18169761009
许晨龙	CNT23		1862564091
刘珂	运维		17789204841
孙家利	正副书记	主任	1775527752
孙义	正副书记	书记李强	18399590503
王磊	正副书记		17721693127