

会议纪要

编号: JXM8--017

签发: 李维军

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 10 月 20 日
会议主持人	监理项目部孙富斌		

会议主题:

关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案

上次会议问题落实情况:

比亚迪组件安装方案已定

本次会议内容:

(一)、中核二三施工项目部刘经理:

一、现场施工人员:

1、施工 1 队 6 人; 施工 2 队: 41 人 施工 3 队: 28 人 施工 4 队: 61 人 总计: 136 人

二、本周施工进度情况:

1、光伏区支架安装本周完成 12.53MW, 累计完成 54.11MW; 组件本周安装完成 2.63MW, 累计完成 35.39MW。预制桩打桩本周完成 0.83MW, 累计完成 7.75MW。

2、直流电流敷设累计完成 7.47MW, 累计完成 51.06MW; 直流电缆端接本周完成 7.28MW, 累计完成 47.28MW;

3、1X4 电缆敷设本周完成 4.87MW, 累计完成 48.38MW; 1X4 电缆端接本周完成 6.18MW, 累计完成 46.73MW; 3X185 电缆敷设累计完成 58.5MW;

4、高压电缆敷设全部完成; 高压电缆头制作累计完成 54.6MW; 高压电缆耐压试验累计完成 54.6MW。

5、本周并网 1.3MW, 累计完成 22.94MW。

三、下周进度计划:

1、预制桩打桩 1.3MW、支架安装 6MW、组件安装 6MW; 汇流箱安装 6.5MW;

2、直流电流敷设完成 3.9MW; 直流电流端接完成 3.73MW; 1X4 电缆敷设 6.5MW; 1X4 电缆端接完成 6.5MW; 高压电缆头制作完成 10.4MW; 计划并网 5MW。

四、本周安全质量问题:

1、施工 2 队于明日上午 12 点前, 反馈 33、37#剩余中盛组件档位及各档位数量;

2、近期组件将陆续进场, 各家提前筹备好卸货所需工机具材料;

3、3 队 47-50#桩基础图纸尽快反馈, 以便于设计沟通出具电气施工图;

4、桩基础包脚施工各队尽快落实;

(二)、中核二三施工项目部重经理:

- 1、场区内部分电缆沟深度不够，回填土快较大，应采用软土、细土进行回填。
- 2、现场组件安装时，高度及坡度较大，需加强对施工人员安全教育。
- 3、场内遗留材料需尽快清点完成，材料放置位置必须注意施工机械过路时造成的损坏。
- 4、场内施工机械上严禁站、坐其他人员。预制桩区域内焊接时，应确保焊接质量。
- 5、场内已敷设完成的高压电缆标示桩尽快完成。

(三)、运维部刘站长:

- 1、场区部分带电汇流箱内负极接线为铜排，正极进线时接触负极铜排，部分电线出现发黄现象。
- 2、场内消缺方案已拟定，望各方确认签字。
- 3、带电区域内施工必须开具工作票。
- 4、集控室后台电源是否为不间断电源？需进行确认。

(四)、监理项目部孙富斌:

- 1、现场高压电缆头制作安装时，应顺势向上，不应出现交叉。
- 2、场内部分电缆沟深度不够，回填土快较大，铺设砖块间隙较大。
- 3、支架、组件安装时所有螺栓构配件必须齐全到位。
- 4、现场施工人员安全帽必须佩戴整齐规范。
- 5、现场带电区域内标识牌、警示带必须设立，谨防闲杂人等进入带电区域。
- 6、所有需停电施工，必须通过运维及监理单位签字确认。确保现场施工安全。
- 7、场内施工机械行车时，必须放慢速度，同时车上严禁站人。
- 8、升压站、雷村变对侧施工资料，需补充整改的已下发联系单。外线施工资料需尽快上报审批。同时场内所有供货单位资质、原材料复试报告、送检单位资质、检测人员资质及检测报告尽快汇总上报。
- 9、现场施工资料应引入样板式，通过确认后，向下推广。
- 10、嫦娥你遗留材料、组件需尽快统一回收归置；并网区域内漏装的尽快完成。
- 11、场内出现立柱不垂直、立柱与预埋螺栓未完全贴合留有间隙、立柱与预制桩面未完全搭接到位的必须尽快完成消缺。

(五)、监理项目部马工:

- 1、支架、组件安装时必须按照工艺进行施工。
- 2、电缆沟内中的电缆与扁铁应放置整齐、规范，不得出现交叉。
- 3、高压电缆三相电缆红、绿、黄不得出现交叉安装，应布线整齐规范。

- 4、汇流箱内布线需整齐、电缆标识牌需到位、箱体内垃圾需及时清理、防火泥及时进行封堵。
- 5、接地扁铁搭接面积必须保证，垂直接地极必须垂直，埋深面积必须符合规范要求。
- 6、现场施工人员安全帽必须佩戴整齐规范。

(六)、中核二三项目部王经理:

- 1、目前现场组件安装改为压块，项目部已制定相应的施工方案。望各队负责人向施工人员传达到位。
- 2、现场箱逆变围栏尽快完善，周边垃圾必须清理到位，接地必须完整。
- 3、组与组之间接地必须尽快完善。
- 4、由于工期紧张，现场必须合理安排作息时间，必要时进行夜间加班。
- 5、11月15号之前2队所有区域必须具备并网条件；3队电缆沟回填时必须确保深度；4队必须将现场需修改部分整理上报，场内电线杆及需要破路事宜尽快落实。

(七)、业主项目部张工:

- 1、一号集电线路即将加运，线路上的高压侧挂牌、试验报告需尽快落实上报。

(八)、业主项目部赵工:

- 1、场内所有带电区域内需进行施工的必须到运维开具工作票。
- 2、加赶工期的同时也需关注施工质量。
- 3、预制桩打桩需加快施工进度。

(九)、业主项目部孙经理:

- 1、为应对11月15号中央研究院检查，现场施工资料需尽快完善；场内消缺必须15号之前全部完成；
- 2、后进组件比亚迪安装方案已落实，必须落实到每一位安装施工人员。会议上所提出的问题及建议必须传达到位。场内施工必须加快进度。
- 3、11月15号之前必须将所有箱逆变周边电缆沟完成回填，垃圾进行清理。
- 4、现场带电区域需加强管理，“两票三制”必须落到实处。运维单位交接班制度必须严谨。
- 5、场内组件倒运过程中必须注意，成品保护必须到位。
- 6、11月份一、二次舱整改停电期间，现场土建、电气罗列出相应的消缺项，同步完成整改。
- 7、11月15号并网节点不变，望各单位全力配合完成。
- 8、场内坟墓及地表特殊附着物周边应拉设警示带，做好施工避让，如造成损坏，产生的后果自行承担。

主送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部		
抄送单位	广西浩德新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2017、10、30

第十七次会议签到表