


会议纪要

编号:JXM8--019

签发: 

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017年11月23日
会议主持人	监理项目部孙富斌		
会议主题: 现场后续消缺和整体完工进度计划、质量安全问题等内容。			
上次会议问题落实情况: 升压站预制舱已改造完成。			
本次会议内容: (一)、中核二三施工项目部刘经理: 一、现场施工人员: 施工1队2人; 施工2队:23人 施工3队:108人 施工4队:28人 总计:161人 二、本周施工进度情况: 1、光伏区支架安装本周完成3.25MW, 累计完成62.38MW; 组件本周安装完成9.15MW, 累计完成60.54MW。预制桩打桩本周完成1.57MW, 累计完成11.9MW。 2、直流电流敷设累计完成63.41MW; 直流电缆端接累计完成63.22MW; 3、1X4电缆敷设累计完成61.83MW; 1X4电缆端接累计完成61.66MW; 3X185电缆敷设累计完成65MW; 4、高压电缆敷设全部完成; 高压电缆头制作、高压电缆耐压试验已全部完成 5、本周并网22.19MW, 累计完成53.4MW。 三、下周进度计划: 1、预制桩打桩0.27MW、支架安装1.13MW、组件安装2.23MW; 汇流箱安装1.5MW; 2、直流电流敷设完成1.6MW; 直流电流端接完成1.8MW; 1X4电缆敷设4.2MW; 1X4电缆端接完成3.4MW; 计划并网5MW。 3、升压站预制舱完成100%。 四、现场安全、质量问题: 1、现阶段各施工队均有接地施工, 各项施工任务必须根据图纸要求施工; 2、组件接地施工过程中注重连接牢靠; 3、桩基包脚施工, 模具固定前做好螺母紧固度检查, 保证立柱与螺栓紧固到位。			

(二)、运维部蒲站长:

- 1、上电领导要求现场要有设备到货情况统计表, 需要请施工单位提供。
- 2、升压站高压柜计量表有较大误差, 需要请专业人员来校正。
- 3、箱、逆变器缺少安全、消防、室内标识, 部分平台围栏还未安装。
- 4、并网区域的 1*4 电缆线要整理好, 低压室钥匙需要全部移交运维, 箱逆变器的卫生要搞好。
- 5、升压站内施工人员不要抽烟。

(三)、中核二三施工项目部电气王工:

- 1、目前 42 个区并网容量为 53MWP, 未并网区的要加快速度完成。
- 2、4 队后续消缺排个进度计划, 按照进度计划进行消缺施工。
- 3、3 队后 8 个区还未并网, 现在开始从桩基到组件、电缆等进行全面检查消缺整改, 消除质量通病。
- 4、2 队要加快速度进行消缺, 还有高压电缆未固定的、少数箱体防火泥还未封堵到位的抓紧搞好。
- 5、带点区域需要在箱逆变平台上工作的要在运维开工作票。
- 6、箱逆变器的安全标识要做好, 并网区域箱逆变器门的钥匙要全部移交运维。

(四)、监理项目部马工:

- 1、灌注桩包脚模板要支好, 浇筑前螺母固定好。
- 2、箱逆变及汇流箱内防火封堵必须到位, 箱体内存垃圾需及时进行清理。
- 3、现场接地施工要按设计规范要求施工, 现场问题如接地沟深度不够, 部分边缘支架未焊接接地。
- 4、箱逆变设备接地应统一位置, 表面要做好防腐。
- 5、现场接地电阻要有测量数据。

(五)、监理项目部孙富斌:

1、清理问题, 并网区域内托盘、组件、汇流箱前的接地挖的坑、场区内杂草、要整理好和清理干净; 场区围栏要修补到位。

- 2、各队按照自己的消缺工作量排出进度计划和完成的节点。
- 3、时间节点问题, 根据上电领导要求 12 月 15 前必须达到全容量并网; 12 月 30 日要具备初验条件; 2018 年 1 月初监理公司初检, 上电公司工程部再进行检查; 2018 年 1 月处中旬启动 240。
- 4、关于现场立柱与桩基不垂直的、立柱与底部桩基不同芯的要有处理方案。
- 5、雨天道路泥泞, 现场注意人员、车辆施工安全; 现场临时用电要按一闸、一漏、一保、三级配电、二级保护的要求进行施工, 尤其焊接立柱时焊机要做好接地。

(六)、中核二三项目部王经理:

- 1、关于现场后期剩余的工作量，请各队抓紧时间进行施工完成，例如箱逆变围栏、场区围栏等。
- 2、关于消缺问题，请各队排出进度计划，先以一个消缺完成的示范区，再推进其余区进行消缺整改。
- 3、天气较冷，各队注意工人做好防寒措施，现场临时用电要注意安全。
- 4、请各队做好并网区域内的场区整理等问题。

(七)、业主项目部孙经理：

1、目前现场内问题还有很多，各队要在 1230 节点前完成大面积的消缺工作，要做示范区域，再进行每一个区的推进；切不可野蛮施工，要做好成品保护。

2、3 队未及时完成的工程量要抓紧完成，质量上还有少数问题需要重视，如 4mm² 线未埋管、檩条破坏等；后期未进行报验的工程量将不予确认。

3、请各队对现场破坏的围栏进行统计并上报项目部，能找到人的自己找人进行修复。

4、场区剩余的材料要进行清场、核销。

5、因项目部活动板房占地原因，4 队剩余 20 组桩基未施工；现决定拆除项目部活动板房，请活动板房内人员进行尽快撤离。

6、运维现人员充足，请继续加强对场区进行巡检等工作。

主送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部	
抄送单位	广西浩德新能源有限公司业主项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间



