

会议纪要

编号: JXM8--002

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

签发: 李维军

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 7 月 7 日
会议主持人	监理项目部孙富斌		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: 光伏区安全文明施工得到改善			
本次会议内容: (一)、中核二三施工项目刘经理: 一、施工进度情况: 1、光伏区桩基基础引孔完成 2929 组、基础浇筑完成 2786 组、支架安装完成 910 组、组件安装完成 356 组。 2、光伏区箱逆变基础打桩完成 31 个、浇筑完成 29 个、其中箱变吊装完成 20 个、逆变器完成 16 个。 3、高压电缆敷设完成 15 段、直流电流敷设完成 45 个汇流箱, 1×4 电缆敷设完成 45 个汇流箱。 二、下周进度计划: 1、桩基引孔 2100 组。 2、桩基础浇筑 300 组。 3、支架、组件安装 150 组。 4、汇流箱安装 40 个。 5、箱逆变基础打桩 10 个。 6、箱逆变承台基础浇筑 4 个。 7、箱变就位 5 个。 8、高压电缆敷设 5 条、直流电流敷设 15 个汇流箱。 三、现场安全事宜: 1、天气炎热, 各分包单位应注意工人防暑事宜。 2、箱逆变就位期间需注意设备安全。 3、工人生活区域内的用电、防火等安全问题需注意。 4、现场蚊虫较多, 必须做好防范, 以防出现病毒传染等现象。			

(二)、监理项目部孙富斌:

1、施工现场的临时用电的电线及电缆需进行掩埋或者架空;进入施工现场必须佩带安全帽;施工现场严禁穿拖鞋,打赤膊。

2、光伏区 24、36 区域内支架立柱底座应与桩基预留钢筋进行螺栓连接,但现场实际情况确是用焊接进行连接,针对此现象设计院是否有出示变更联系单?如有请提交一份与监理单位。

3、昨日 37#区域内的 7 个汇流箱在送电之前出现的问题,监理项目部已下发工作联系单,望中核二三施工项目部尽快完成整改工作。

4、对现场已完成区域内的垃圾清理工作需尽快完成,保证现场整洁。

5、现场钢筋加工区域内钢筋,需用塑料布进行覆盖,且钢筋需离地,防止生锈加深。

6、因现场施工人员居多,且蚊虫较多,工人宿舍及临时卫生间的卫生安全应有专人进行打扫,以防出现病毒传染现象。

7、综合楼屋面钢筋绑扎时,现场发现女儿墙钢筋未预埋、屋面钢筋搭接长度、主次梁的交汇处施工与设计要求不符,且屋面模板支撑立柱应采用钢管及枋料进行支撑。

(三)、 监理项目部唐工:

1、光伏区组件在装载机运输过程中,组件包装盒与绑带的受力面积处未采取其他的辅助手段,极易对组件边框造成变形,建议使用叉车进行运输,确保组件安全。

2、天气越来越热,各施工单位需对工人进行安全技术交底,防止出现蛇等其他动物咬伤现象。

3、目前光伏区已带电运行,需在带点区域内的箱逆变处设置安全警示牌,确保现场施工安全。

(四)、业主孙经理:

总包方需制定出一套现场管理制度,且各单位的考核评比将在合同中体现。监理单位大队综合楼及汇流箱、箱逆变所提出来的整改项,必须进行落实,且应出具纸字版的整改结果提交审核。希望监理单位及总包单位对现场安全、质量管理加大力度,确保项目顺利交付。

主送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部
抄送单位	浩德新能源有限公司业主项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部



第2次会议签到表

[illegible]