

会 议 纪 要

编号:JXM8--021

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

签发: 李海

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 12 月 10 日
会议主持人	监理项目部孙富斌		
会议主题: 现场后续消缺和整体完工进度计划、质量安全问题等内容。			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: (一)、中核二三施工项目部刘经理: 一、现场施工人员: 施工 1 队 0 人; 施工 2 队: 24 人 施工 3 队: 36 人 施工 4 队: 28 人 总计: 88 人 二、本周施工进度情况: 1、光伏区支架安装本周完成 1.25MW, 累计完成 64.81MW; 组件本周安装完成 1.77MW, 累计完成 64.81MW。预制桩打桩本周完成 0.26MW, 累计完成 12.168MW。 2、直流电流敷设累计完成 64.81MW; 直流电缆端接累计完成 64.81MW; 3、1X4 电缆敷设累计完成 64.81MW; 1X4 电缆端接累计完成 64.81MW; 3X185 电缆敷设累计完成 65MW; 4、高压电缆敷设全部完成; 高压电缆头制作、高压电缆耐压试验已全部完成。 5、本周并网 7.65MW, 累计完成 63.8MW。 三、下周进度计划: 1、支架安装 0.2MW、组件安装 0.2MW; 汇流箱安装 0.2MW; 2、直流电流敷设完成 0.2MW; 直流电流端接完成 0.2MW; 1X4 电缆敷设 0.2MW; 1X4 电缆端接完成 0.2MW; 计划并网 1.2MW。 四、本周消缺进展情况 1、箱逆变围栏安装完成 7 套, 累计完成 42 套, 剩余 8 套; 2、支架接地本周完成 5MWP, 累计完成 63.36MWP; 3、组件接地本周完成 21MWP, 累计完成 30.44MWP; 4、基础立柱包脚本周完成 22MWP, 累计完成 23.92MWP;			



5、升压站绿化完成 60%，累计完成 100%。

五、现场安全、质量问题：

- 1、施工 2 队、3 队基础包脚尽快施工。
- 2、各队区域验收尽快报验，避免后期全部积压在短时间内验收。
- 3、各队汇报接地线采购进展；
- 4、施工队总图反馈尽快落实，以便项目部将图纸反馈给设计院出具竣工图。
- 5、施工 4 队电线杆迁移问题尽快处理。
- 6、各队回流箱底下挖的坑要回填到位，电缆标志桩破坏的要及时更换，桩顶要有箭头标识电缆走向。
- 7、2 队在 12 月 15 日报验样板区验收，4 队施工的 30 区要在 12 月 13 日完成整改重新报验。

（二）、运维部蒲站长：

- 1、光伏区的缺陷整改，需要各施工队上报整改项，统计后要汇报上海电力公司。
- 2、关于 5 条集电线路开关没有避雷器的处理情况。

（三）、中核二三施工项目部重阳：

- 1、关于立柱包脚漏浆的、箱逆变平台抹平造成箱体有水泥浆的要及时处理。
- 2、场区材料要及时清理。
- 3、光伏区螺栓未紧固的和缺少连接零件的要尽快消缺完成。

（四）、中核二三施工项目部电气王工：

- 1、4 队箱逆变围栏要尽快安装完成；2 队立柱包脚要从本周开始施工。
- 2、因通讯线路有个别区域不通，还需要各单位进行配合处理。
- 3、箱逆变底部，电缆桥架的两头也要用盖板封堵、高压电缆线要固定到位；个别箱逆变底部电缆线

未回填好的需尽快回填。

- 4、各队修路时要注意电缆走向防止挖断电缆。
- 5、各队的消缺单要与运维进行对接。
- 6、箱逆变里的光纤终端盒要固定好。
- 7、在箱逆变消缺时要办理工作票，对场区带电的汇流箱进行加强检查工作。

（四）、监理项目部马工：

- 1、现场立柱包脚混凝土要振捣到位。
- 2、支架、组件消缺要注意连接零件紧固度、支架和组件的倾斜度、缺少零件等要尽快消缺。
- 3、MC4 插头要插好，不能放置在组件之间缝隙处，防止下雨渗水漏电。



4、汇流箱电线端接要紧固、箱体封堵到位、箱体底部螺母要拧紧。

5、现场接地，如箱逆变接地、组件接地等搭接长度符合要求。

6、箱逆变、汇流箱内卫生要清理干净，槽钢防腐要刷好；

(五)、监理项目部孙富斌：

1、各队按照自己的消缺工作尽快消缺完成。

2、各队要看好图纸：①、电缆标志桩图纸要求每 20 米距离要有一根警示桩，转弯、路两侧、电缆端头连接处要有一根警示桩，路旁电缆线上回填的土层要高出路面 30cm，汇流箱前面电缆线回填的土层要高出原地面 20cm。②、光伏区道路应按图纸施工，要求有淤泥的地方要及时清理，原地面高出的路基也要按图纸要求施工。③、现场围栏图纸，围栏钢丝网与立柱交接处不允许用钢丝绑扎，要用螺栓螺母连接。

3、关于消缺问题，总包、运维、监理等提出的消缺清单要进行归纳整理，消缺任务完成后要有照片进行证明。

4、关于现场需要消缺的，如组件拉杆没有紧固到位的要紧固到位、支架檩条等材料有泥巴的要清理、材料生锈的要防锈漆刷好、立柱不垂直的要尽快处理落实。

5、因前期并网，箱逆变卫生未清理干净的要及时清理；箱逆变平台抹平不能积水，平台爬梯处建议有警戒线或其它警示标识。

(七)、业主项目部孙经理：

1、目前项目还未达到全容量并网，现要求在 12 月 15 日内达到全容量并网。

2、现场缺陷较多，安全隐患还存在。如箱变控制变压器烧坏、汇流箱烧毁等，要对场区设备发生的问题进行及时处理，消除安全隐患保证后期安全投运。

3、各队需加快消缺进度，特别是 3 队要抓紧进行消缺，各队配合完成全部施工；运维单位要加强日常巡检工作，现场监督到位，发现问题及时反馈。

主送单位	中国核工业二三建设有限公司施工项目部	
抄送单位	广西浩德新能源有限公司业主项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间



